

平成24年度 公共工事等一覧表(変更)

環境水道課

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	明和町公共下水道事業明和1号幹線管渠築造工事(24-15-3工区)	矢島	小曾根建設(株)	館林市花山町2709	開削工法 VUφ 200mm L=145.3m	15,540,000	H24. 7.23~H24.10.25	上水道工事と同時施工したことによる増額変更
						16,989,000	H24. 7.23~H24.11.30	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-14-1工区)	田島	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	開削工法・推進工法 VUφ 150mm L=53.1m VPφ 200mm L=59.8m	13,545,000	H24. 7.23~H24. 9.25	一部管底高さを0.7m上げたことによる掘削・埋戻し数量、土留賃料の減少による減額変更
						12,915,000	H24. 7.23~H24.11.30	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-15-15工区・その1)	矢島	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法 VPφ 150mm L=257.0m	11,214,000	H24. 7.23~H24.10.19	地盤改良工の増工及び施工延長の減工の相殺による減額変更
						10,941,000	H24. 7.23~H24.11.30	
土木	明和町公共下水道事業明和3号幹線管渠築造工事(24-14-5工区)	田島	渡辺建設(株) 館林支店	館林市本町3-9-5	推進工法 VPφ 200mm L=138.2m	17,430,000	H24. 7.23~H24.10. 5	県道施工のため、交通の安全性、梨販売所への誘導を考慮したことによる誘導員の増加による増額変更
						18,196,500	H24. 7.23~H24.11.30	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-14-5工区・その2)	田島	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	開削工法 VPφ 150mm L=172.4m	8,295,000	H24.11.19~H25. 2. 5	最上流部分の土地利用を考慮し、全体延長の減工及びそれに伴うマンホールの減少による減額変更
						7,035,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-15-15工区・その2)	矢島	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	開削工法 VPφ 150mm L=140.5m	8,085,000	H24.11.19~H25. 2. 5	現地照査の結果、下水道の法線を変更することによりマンホール設置箇所の減少が生じたことによる減額変更
						6,993,000	—	

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-14-3工区)	田島	柳瀬建設(株)	館林市美園町5-31	開削工法 VPφ 150mm L=285.8m	13,860,000	H24.11.19~H25. 2. 5	施工路線の一部を開削工から推進工に変更したこと及び路線の延長を減工したことによる減額変更
						13,597,500	H24.11.19~H25. 3. 8	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-15-12工区)	大佐貫	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	開削工法 VPφ 150mm L=127.5m	17,325,000	H24.11.19~H25. 3.19	現道2mの中央部に上水道管(径250mm)があり開削工法の施工が困難なため、推進工法に変更し、施工延長を減長したことによる減額変更
						13,902,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-15-15工区・その3)	矢島	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	開削工法 VPφ 150mm L=181.5m	17,325,000	H24.11.19~H25. 2.28	試掘の結果、地盤改良工を行わず開削工事が可能となったことによる減額変更
						11,424,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-14-6工区・その1)	田島	本田建設(株)	大泉町中央2-15-1	推進工法 VPφ 200mm L=109.5m	13,440,000	H24.11.19~H25. 2.20	公共樹の設置が1箇所増工したことによる増額変更
						14,175,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-14-2工区)	田島新里	小曾根建設(株)	館林市花山町2709	開削工法・推進工法 VUφ 150mm L=30.9m VPφ 200mm L=64.0m	14,700,000	H25. 1.28~H25. 3.15	地質の変化に伴う推進工法の変更による増額変更
						15,676,500	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(24-14-5工区・その1)	田島	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法 VPφ 150mm L=246.4m	11,550,000	H25. 1.28~H25. 3.25	現地測量の結果、1箇所のマンホール増工及び既設舗装が当初設計より厚く撤去費、処分費が増工したことによる増額変更
						12,852,000	—	
土木	県道今泉館林線上水道配水管布設工事	千津井	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ 100 L=347.4m ダクタイル鋳鉄管φ 75 L=10.8m 消火栓 2基 給水取り出し 16箇所	14,595,000	H25.1.15 ~ H25.3.25	交通誘導員の増員や舗装破碎重機による掘削費用の増額
						15,949,500	—	

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	町道3-275号線外2路線上水道配水管布設替工事	大輪	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ200 L=314.1m ダクタイル鋳鉄管φ100 L=3.3m 消火栓 2基 給水取り出し 3箇所	17,430,000	H25.1.15 ~ H25.3.25	本管の分岐工事が不用になったことにより、管材料や掘削費用縮小による減額
						16,401,000	—	
土木	町道3-265号線外3路線上水道配水管布設替工事	大輪	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ200 L=303.7m ダクタイル鋳鉄管φ100 L=1.7m 空気弁 1基 給水取り出し 10箇所	15,540,000	H25.1.15 ~ H25.3.25	仕切弁の設置や埋設物の迂回により管材料が増えたことによる費用増額
						16,170,000	—	

経済建設課

委託	平成24年度 単独公共町道66号外7線街路樹維持管理業務委託	大輪・外2	丸条造園(株)	千代田町赤岩2561	管理延長:2,943.5m 抜根除草、防除、施肥、剪定	2,709,000	H24.5.31~H25.3.31	枯れた樹木を撤去処分したため
						2,761,500	—	
委託	平成24年度 単独公共利根川堤防道路占用箇所 除草業務委託	江口・外6	(有)明石工業	明和町新里856-3	除草面積:37,788.2㎡	1,501,500	H24.5.31~H24.11.30	国交省で集草したため
						997,500	—	
土木	平成24年度 単独公共町道62号外2線舗装補修工事	川俣・外2	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:345.8m 表層工:1,848.6㎡	5,670,000	H24.11.19~H25.1.31	補修箇所を追加したため
						5,785,500	—	
土木	平成24年度 単独公共町道8号線舗装補修工事	南大島	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:170.0m 表層工:1,163.4㎡	4,935,000	H25.1.28~H25.3.28	補修材料を変更したため
						5,113,500	—	

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成24年度 単独公共 町道3-170号線 側溝整備工事	大佐貫	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:96.4m ボックスカルバート:22.0m 自由勾配側溝:66.0m 集水柵:3基	7,486,500	H24.11.19~H25.3.25	コンクリート取り壊し数量の変更及び 下水道工事との調整による工期 変更
						7,129,500	H24.11.19~H25.3.31	
土木	平成23年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道60号線 道路改良工事	矢島	(株)徳川組	邑楽町大字赤堀 1111	延長:88.1m、PHC杭:13本、 現場打カルバート:17.5m、自由 勾配型暗渠側溝:56.0m、 基層工:608.4㎡	53,865,000	H24.6.15~H24.12.28	仮設材の数量の変更及び占有者との 調整による工期変更
						50,253,000	H24.6.15~H25.6.28	
土木	平成24年度 社会資本整備総合交付金 町道60号線 道路改良工事	矢島	(株)徳川組	邑楽町大字赤堀 1111	延長:49.4m、 L型擁壁:54.6m、土留型自由 勾配側溝:34.8m、暗渠側 溝:32.3m、表層工:997.5㎡	17,850,000	H24.12.14~H25.3.31	施工数量の変更及び占有者との調 整による工期変更
						15,141,000	H24.12.14~H25.6.28	
土木	平成24年度 単独公共 町道2-256号外1線 舗装新設工事	中谷	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:98.3m 表層工:514.1㎡	1,260,000	H24.11.19~H24.12.26	現場付近の外側線の引き直しを実 施したため
						1,354,500	—	
土木	平成24年度 単独公共 町道14号線 歩道設置工事	大佐貫	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:136.8m 自由勾配側溝:89.5m 歩車道境界ブロック:109.0m 透水性舗装工:212.9㎡	10,552,500	H24.11.19~H25.3.28	舗装面積が増えたため
						10,836,000	—	
土木	平成24年度 農業体 質強化基盤整備促進 事業 下江黒・川俣地 区 水路整備工事	下江黒外1 地内	(有)村建工業	邑楽町大字狸塚 316-3	下江黒地区 延長:20.6m 水路工:18.0m(700×700) 川俣地区 延長:64.5m 水路工:59.7m(350×350)	2,005,500	H25.1.11~H25.2.28	下江黒地元地区要望等により、当 初予定していなかったボックスカル バートによる横断を追加工事にした ため。
						2,310,000	H25.1.11~H25.3.29	

都市計画課

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成24年度 単独公共 第3工業団地内公園 予定地 法面整備工事	大輪外1地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	法面芝張り 1,400㎡ スチール物置設置 1基	4,095,000	H24.9.21～H25.1.7	張芝の数量増加及び法面整形の追加をしたため。
						5,113,500	—	
土木	平成24年度 単独公共 谷田川廃河川敷埋立工事	南大島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	境界杭工:1式 伐採工:1式 盛土工:1式 掘削工:1式 仮設工:1式	2,152,500	H25.1.28～H25.3.15	埋立工事に使用する工事発生土の受け入れにあたり、搬入時期の調整に時間を要したため。
						1,071,000	H25.1.28～H25.3.29	
建設コンサルタント	東武伊勢崎線川俣駅の橋上化および自由通路の整備に伴う実施設計に関する業務	中谷地内	東武鉄道(株)	東京都墨田区押上 1-1-2	測量・調査 測量成果簿:一式 実施設計 意匠図:一式 構造図:一式 設備図:一式 透視図:一式	17,160,000	H25.1.18～H26.1.31	東武鉄道(株)と請負業者による入札により、協定額の変更があったため。また、手続に不測の日数を生じたため。
						16,060,000	—	

学校教育課

土木	平成24年度 明和町立明和中学校東側テニスコート撤去工事	新里 地内	(有)村建工業	邑楽町大字狸塚 316-3	防球ネット撤去工事一式 地先境界ブロック撤去工事一式 テニスコート撤去工事一式 整地工事一式	2,289,000	H24.11.15～H24.12.25	町道からの雨水の流出及び町道側への覆土流出並びに隣地への覆土流出が著しく、境界ブロックの布設等による施工変更のため
						2,436,000	—	