

平成25年度 公共工事等一覧表(変更)

環境水道課

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
建設コンサルタント	明和町公共下水道事業枝線管渠実施設計・地質調査業務委託(25-14工区・その1)	矢島	都市開発設計(株)	前橋市新前橋町14-26	地質調査ボーリング2箇所 管渠実施設計 VUφ 150mm L=2,262.0m VPφ 200mm L=21.0m	16,800,000	H25. 7.22～H26. 2.20	ボーリング調査の増工び開削工法調査から推進工法調査への変更に伴う人工数の増額
						19,141,500	—	
建設コンサルタント	明和町公共下水道事業枝線管渠実施設計・地質調査業務委託(25-4工区)	千津井	三陽技術コンサルタント(株)	前橋市天川大島町3-8-3	地質調査ボーリング3箇所 管渠実施設計 VUφ 150mm L=3,477.0m	16,558,500	H25. 7.22～H26. 2.20	開削工法調査項目から推進工法調査への変更に伴う人工数の増工及び公図調査、現地調査により下水道布設路線の増工による増額
						19,509,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-15-3工区)	大佐貫	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	開削工法・推進工法 VUφ 150mm L=172.8m VPφ 200mm L=8.0m	13,440,000	H25. 7.22～H25.10.30	推進部分の発進、到達部への薬液注入工が追加になったことによる増額
						13,839,000	H25. 7.22～H25.12.25	
土木	明和町公共下水道事業明和1号幹線管渠築造工事(25-15-4工区)	矢島	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法 VUφ 200mm L=71.0m	12,915,000	H25. 7.22～H25.10.31	舗装復旧部の平積の増加及び交通誘導員の増加による増額
						14,710,500	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-7-15工区)	大佐貫	(有)村建工業	邑楽町大字狸塚316-3	開削工法 VUφ 150mm L=59.2m	2,625,000	H25. 7.22～H25.10.30	公共枿の追加及び下層路盤材の追加による増額
						2,751,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-15-11工区)	大佐貫	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	開削工法 VUφ 150mm L=302.0m	17,430,000	H25. 9.25～H26. 1.20	近接工事による経費の調整、及び全体延長の減工による減額
						16,380,000	H25. 9.25～H26. 3.20	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-14-4工区・その1)	田島	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	開削工法・推進工法 VUφ 150mm L=46.0m VPφ 200mm L=68.0m	16,590,000	H25. 9.25～H25.12.20	公共枿の蓋が防護蓋から標準蓋に変更になったことによる減額
						16,222,500	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-15-14工区・その3)	矢島	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法 VUφ 150mm L=101.0m	11,130,000	H25. 9.25～H26. 1.20	舗装復旧部の平積、路盤材等の増加及び交通誘導員の増加による増額
						11,707,500	H25. 9.25～H26. 2.20	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-15-12工区)	大佐貫	(有)明石工業	明和町新里856-3	推進工法 VPφ 200mm L=28.0m	7,875,000	H25. 9.25～H25.12.20	公共枿が減工になったことによる減額
						7,843,500	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-14-6工区・その1)	田島	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法 VUφ 150mm L=196.3m	11,130,000	H25.11.25～H26. 2.17	公共枿が4箇所増工となったが、工事施工延長が減工したことによる減額
						11,088,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-15-14工区・その1)	矢島	小曽根建設(株)	館林市花山町2709	開削工法 VUφ 150mm L=112.0m	17,850,000	H25.11.25～H26. 2.25	公共枿が1箇所増工となったこと、及び交通誘導員の増加による増額
						19,530,000	H25.11.25～H26. 3.25	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(25-14-6工区・その2)	田島	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	開削工法 VUφ 150mm L=153.1m	18,795,000	H25.12.24～H26. 3.10	下水道の法線を変更したことによりマンホールを減工出来たことによる減額
						18,438,000	—	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	明和町公共下水道事業明和3号幹線管渠築造工事(25-14-6工区)	田島	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法・推進工法 VUφ 150mm L=8.0m VPφ 200mm L=54.5m	14,595,000	H26. 1.17～H26. 3.25	当初、上流側を覆工板で計上していたが、交通量及び車両の安全性を考慮しマンホールを設置したことによる増額
						15,519,000	—	
土木	県道今泉館林線上水道配水管布設工事	千津井	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ 100 L=438.5m ダクタイル鋳鉄管φ 75 L=20.7m 硬質塩化ビニル管φ 50 L=10.1m 給水取り出し 14箇所	20,475,000	H25.11.25～H26.3.7	既設管との接続にて管材数量が増えたことによる費用増加
						21,231,000	—	
土木	町道2-411号線外2路線上水道配水管布設替工事	梅原	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	配水管布設工事 硬質塩化ビニル管φ 100 L=361.7m 硬質塩化ビニル管φ 75 L=36.1m 硬質塩化ビニル管φ 50 L=68.0m 消火栓 2基 給水取り出し 17箇所	17,115,000	H25.11.25～H26.3.5	分岐工事箇所の減により、管材が減ったことによる費用減額
						16,758,000	—	
土木	町道2-420号線外1路線上水道配水管布設替工事	梅原	(有)司建設	明和町中谷100	配水管布設工事 硬質塩化ビニル管φ 100 L=5.5m 硬質塩化ビニル管φ 75 L=256.3m 硬質塩化ビニル管φ 50 L=214.1m 消火栓 1基 給水取り出し 11箇所	12,600,000	H25.11.25 ～ H26.2.28	布設延長により管材料が増加したことによる費用増加
						13,398,000	—	
土木	町道3-283号線線上水道配水管布設替工事	大輪	(有)明石工業	明和町新里856-3	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ 200 L=190.5m 硬質塩化ビニル管φ 50 L=27.1m 消火栓 1基 給水取り出し 6箇所	10,920,000	H26.1.17～H26.3.20	施工中における安全確保のため、交通誘導員数を増加したことによる費用増加
						11,235,000	—	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	町道68号線上水道配水管布設替工事	大輪	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ 200 L=136.7m ダクタイル鋳鉄管φ 100 L=0.6m ダクタイル鋳鉄管φ 75 L=37.9m 給水取り出し 7箇所	12,705,000	H26.1.17～H26.3.20	水道管布設において、地下埋設物が支障となり、撤去費用が増加
						13,692,000	—	

経済建設課

委託	平成25年度 単独公共町道66号外8線街路樹維持管理業務委託	大輪・外2	(有)キムケン	明和町下江黒216	管理延長:2,953.1m 抜根除草、防除、施肥、剪定	2,709,000	H25.4.24～H26.3.31	管理本数が減ったため
						2,698,500	—	
土木	平成25年度 単独公共町道16号線舗装補修工事	南大島	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:283.0m 切削工:2,467.8㎡ 表層工:2,087.9㎡	10,710,000	H25.5.29～H25.8.30	切削量が増えたため
						11,098,500	—	
土木	平成24年度繰越事業単独公共町道3-384号線側溝整備工事	須賀・外1	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:15.8m ボックスカルバート:4.7m 自由勾配側溝:9.8m 集水桝:1基	2,200,000	H26.2.27～H26.3.28	仮排水管を設置したため
						2,362,500	—	
土木	平成25年度 単独公共町道2-432号外1線道路改良工事	梅原	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:229.2m U型側溝:193.9m 集水桝:6基 置換工:452.9m3 上層路盤工:917.4㎡	11,340,000	H25.10.24～H26.3.14	製品の変更及び電柱移設先の調整による工期変更
						13,554,000	H25.10.24～H26.4.25	
土木	平成25年度 単独公共町道3-170号線道路改良工事	大佐貫	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:124.6m 落蓋式側溝:28.9m 置換工:276.4m3 上層路盤工:560.6㎡	2,835,000	H25.5.29～H25.8.30	取り付け舗装が増えたため
						3,412,500	—	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
委託	平成25年度 単独公共 (仮称)工業団地線 測量・設計・調査業務 委託	矢島・外1	(株)近代設計 北関東営業所	高崎市鶴見町10-1	基準点測量、現地測量、路 線測量、道路詳細設計、交 差点詳細設計、函渠詳細設 計、各種地質調査解析	17,745,000	H25.12.11～H26.3.21	消費税増税による変更及び関係機関と の調整による工期変更
						18,252,000	H25.12.11～H27.1.30	
土木	平成25年度 単独公共 町道3-170号線 舗装新設工事	大佐貫	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:124.6m 表層工:540.2㎡ 視線誘導標:1本	1,732,500	H26.1.27～H26.3.14	視覚誘導標(反射材)を設置したため
						1,774,500	—	
土木	平成25年度 単独公共 町道14号外1線 歩道設置工事	大佐貫	(有)司建設	明和町中谷100	延長:118.2m 自由勾配側溝:101.8m 土留型自由勾配側溝:57.9m 歩車道境界ブロック:53.3m 透水性舗装:100.4㎡	10,500,000	H25.10.24～H26.3.14	舗装面積が増えたため
						10,825,500	—	

都市計画課

土木	平成25年度 単独公共 明和こども園駐車場整備	田島地内	(有)明石工業	邑楽郡明和町新里 856-3	明和こども園駐車場整備工 アスファルト舗装工 A=120m2	1,764,000	H25.6.24～H25.10.1	本工事においては、重力式擁壁の前面 高と背面高を精査したところ、前面高が 当初の計画高より上がり、塗装面積が 増加したため。
						2,152,500	—	
土木	平成25年度 単独公共 谷田川廃河川敷整備 工事	南大島地内	(有)明石工業	邑楽郡明和町新里 856-3	境界杭工:杭5本 伐採工:高木3本 仮設工:土のう8袋、敷鉄板 126㎡ 盛土工:埋立て1,300m3 掘削工:谷田川廃河川敷内 積立運搬300m3 給食センター地先積込運搬 1,000m3	2,730,000	H25.12.9～H26.3.20	仮設工(敷鉄板)の取り止め及び掘削 工(運搬土整形)の追加をしたため。
						2,646,000	—	
委託	平成25年度 単独公 共 明和工業団地(西・ 東)地区 治水協議資 料作成業務委託	大輪地内	関東測量(株)	群馬県前橋市下小 出町3-3-7	概略図作成:一式 流出量計算:一式	1,680,000	H25.12.17～H26.3.14	本委託において、関係部局と協議した 結果、県河川課より追加資料の提出依 頼があり、資料作成が必要になったた め。
						2,173,500	—	

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
建築	平成24年度繰越事業 学校施設環境改善交 付金 明和町立明和中 学校トイレ改修工事	新里 地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	建築工事一式 電気設備工事一式 給排水衛生設備工事一式	37,800,000	H25.6.24～H25.9.17	北校舎ピット内の配管が腐食し配管 接続が困難であるため、配管修繕 の工程を追加したため。
						38,356,500	—	