

平成30年度 公共工事等一覧表(変更)

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成30年度ふれあいセンターズズカケ駐車場整備事業【第1期】	明和町千津井地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	駐車面積:A=941.9㎡ 上層路盤:A=941.9㎡ 表層:A=80.0㎡ 構造物取壊し:V=1.3m3 フェンス:L=34.4m	2,646,000	H30.5.10～H30.7.31	夜間利用者安全確保のための外灯追加、駐車マス及び出入口等の位置確定に伴う看板の追加など、利用者の安全確保と利便性向上のための調整を図ったことにより増額。
						3,024,000	(変更なし)	
土木	平成29年度繰越事業ふれあいセンターポプラ駐車場整備工事	明和町須賀地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	駐車面積:A=1470㎡(北側)、A=369㎡(西側)	23,760,000	H30.5.23～H31.131	ネットフェンスからプライバシー確保のための擁壁(現場打ち)及び目隠しフェンスへの変更、夜間利用者安全確保のための外灯追加、駐車マス及び出入口等の位置確定に伴う看板の追加、西部学童保育所の屋外備品収納用物置の追加など、利用者の安全確保と利便性向上、近隣住民との意向調整を図ったことにより増額。
						25,451,280	(変更なし)	
土木	平成30年度 農地耕作条件改善事業 明和6地区農道整備工事第1工区	矢島地内	(有)明石工業	群馬県邑楽郡明和町新里856-3	農道L=408m 用排水路L=543. 7m	22,572,000	H30.11.6～H31.3.15	材料変更によるもの
						22,172,400	H30.11.6～H31.3.25	
土木	平成30年度 農地耕作条件改善事業 明和6地区農道整備工事第2工区	矢島地内	荒井建設(株)	群馬県邑楽郡明和町大佐貫687	農道L=511m 用水路L=530. 8m	28,080,000	H30.11.6～H31.3.15	材料変更によるもの
						28,058,400	H30.11.6～H31.3.25	
委託	平成30年度 川俣駅東口開発事業等土地評価業務	新里 他2	港共同鑑定(株) 群馬支所	館林市本町1-2-45	土地評価業務 標準地 土地評価業務 各地	1,296,108		当初予定していた土地評価業務 標準地の画地及び各画地の数量の変更が生じたため
						1,325,592		
土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-15-5工区・その1)	矢島地内	(有)司建設	群馬県邑楽郡明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=47.30m	14,796,000	H30.7.5～H30.9.25	公共枿が増設に伴う増額
						16,081,200	〃	
土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-15-2工区・その1)	矢島地内	(有)明石工業	群馬県邑楽郡明和町新里856-3	推進工法 VPφ200 路線延長 L=38.60m 開削工法 PRPφ150 路線延長 L=31.00	16,956,000	H30.10.4～H31.1.25	公共枿が減設に伴う減額
						15,130,800	〃	

土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-15-9工区)	矢島地内	(有)司建設	群馬県邑楽郡明和町中谷100番地	開削工法 PRPφ150 路線延長 L=66.00m 開削工法 VUφ150 路線延長 L=47.30m	9,180,000	H30.10.23～H31.1.30	マンホールの材料変更に伴う減額
						7,711,200	H30.10.23～H31.3.8	
土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-14-1工区)	田島・外1地内	荒井建設(株)	群馬県邑楽郡明和町大佐貫687	開削工法 PRPφ150 路線延長 L=215.60m	17,064,000	H30.11.6～H31.2.25	公共樹及び舗装復旧が増設に伴う増額
						18,057,600	〃	
土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-15-4工区)	矢島地内	(有)司建設	群馬県邑楽郡明和町中谷100番地	開削工法 PRPφ150 路線延長 L=109.20m	9,396,000	H30.11.20～H31.2.25	公共樹が増設に伴う増額
						10,054,800	〃	
土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-10-1工区)	南大島地内	荒井建設(株)	群馬県邑楽郡明和町大佐貫687	開削工法 VUφ150 路線延長 L=31.15m	2,376,000	H30.11.20～H31.2.25	公共樹が増設に伴う増額
						2,516,400	H30.11.20～H31.3.15	
土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠実施設計業務委託(30-16工区)	大佐貫・外1地内	都市開発設計(株)	群馬県前橋市新前橋町14番地の26	官渠実施設計 開削工法 VUφ150 1,028.8m 推進工法 VPφ200 343.5m	16,848,000	H30.7.10～H31.2.25	計画汚水量算定及び汚水管渠計画の実施に伴う増額
						18,608,400	〃	
委託	平成30年度 単独公共都市計画基本図作成業務委託	明和町 全域	(株)パスコ	群馬県高崎市栄町14番5号	打合せ:1業務 作業計画:19.64km ² 現地調査:19.64km ² 数値図化:19.64km ² 数値編集:19.64km ² 補則編集:19.64km ² 数値地形図データファイル作成:19.64km ² 地形図作成(地図情報レベル10000,25000):19.64km ² 計画準備:19.64km ² 資料収集:1式 市街化区域入力:2箇所 都市計画道路:4本 都市計画用途地区:8箇所 構造化点検:1式 データセットアップ:1式	7,560,000	H30.7.19～H31.1.31	作業量の増加に伴う増額
						7,776,000	H30.7.19～H31.3.15	
測量	平成30年度 単独公共(仮称)矢島・大輪線[矢島工区] 測量業務委託	矢島地内	三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町三丁目8番地の3	路線測量:0.62km 用地測量:25,000～55,200m ²	3,996,000	H30.4.23～H30.10.31	測量範囲の増加による増額及び関係機関との調整の長期化による工期延長
						4,881,600	H30.4.23～H31.3.29	
建設コンサルタント	平成30年度 社会資本整備総合交付金(仮称)矢島・大輪線[矢島工区] 道路詳細設計業務委託	矢島地内	三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町三丁目8番地の3	道路詳細設計:0.62km 平面交差点詳細設計:1箇所 用地測量:40,000～47,000m ²	8,424,000	H30.6.1～H30.12.14	測量範囲の増加による増額及び関係機関との調整の長期化による工期延長
						10,400,400	H30.6.1～H31.3.29	

建設コンサルタント	平成30年度 単独公共 (仮称)矢島・大輪線 [矢島工区] 地質調査委託	矢島地内	三陽技術コンサル タツ(株)	前橋市天川大島町 三丁目8番地の3	CBR試験:1式 配合設計:1式 スウェーデン式サウンディング 試験:1式	1,944,000	H30.6.26～H30.10.31	試料採取場所の変更による諸手続き費 用の減による減額
						1,684,800	〃	
建設コンサルタント	平成30年度 単独公共 町道2-267号線 測量設計業務委託	中谷地内	(有)島崎測量設 計	館林市広内町1番1 号	4級基準点測量:4点 現地測量:1式 路線測量:0.17km 用地測量:4,453.0～ 11,154.0m2 道路詳細設計:0.17km	4,860,000	H30.6.25～H30.11.30	道路線形及び道路幅員の検討の長期 化による工期延長
						〃	H30.6.25～H31.9.30	
建設コンサルタント	平成30年度 単独公共 町道1-140号線 測量設計業務委託	下江黒・外1地 内	晃和測量設計 (株)	館林市赤土町857- 2	4級基準点測量:4点 3級水準測量:0.2km 現地測量:1式 路線測量:0.2km 用地測量:10,636.0～ 24,553.0m2 道路詳細設計:0.2km	4,320,000	H30.5.9～H30.9.28	公図と現地での不整合が発見されたこ とによる工期延長
						〃	H30.5.9～H30.10.31	
建設コンサルタント	平成30年度 単独公共 町道2-284号線 測量設計業務委託	新里地内	晃和測量設計 (株)	館林市赤土町857- 2	4級基準点測量:5点 3級水準測量:0.5km 現地測量:1式 路線測量:0.28km 用地測量:4,615.0～ 19,930.0m2 道路詳細設計:0.28km	7,992,000	H30.7.6～H30.11.30	道路線形及び道路幅員の検討の長期 化による工期延長
						〃	H30.7.6～H31.9.30	
建設コンサルタント	平成30年度 単独公共 町道2-292号線 測量設計業務委託	新里地内	(株)GIS関東 群馬支店	館林市上三林町 1652番地2	4級基準点測量:5点 3級水準測量:0.4km 現地測量:1式 路線測量:0.28km 用地測量:9,808.0～ 20,227.0m2 道路詳細設計:0.28km	9,072,000	H30.7.9～H30.12.21	設計内容の変更による減額及び道路線 形検討の長期化による工期延長
						6,588,000	H30.7.9～H31.3.22	
建設コンサルタント	平成30年度 単独公共 町道2-294号線 測量設計業務委託	新里地内	東毛測量設計 (株)	館林市西高根町20 番地の6	4級基準点測量:3点 現地測量:1式 路線測量:0.13km 用地測量:2,278.0～ 6,852.0m2 道路詳細設計:0.13km	3,564,000	H30.7.11～H30.12.21	用地交渉の長期化による工期延長
						〃	H30.7.11～H31.9.30	
建設コ ンサル タント	平成30年度 単独公共 町道1-292号線	新里地内	(株)GIS関東	館林市上三林町	4級基準点測量:4点 現地測量:1式 路線測量:0.15km	7,668,000	H30.12.20～H31.3.29	未相続土地の所有者及び相続人調査

コンサル タント	町道1-234号線1棟 測量設計業務委託	上江赤地内	群馬支店	1652番地2	用地測量:7,312.0～ 10,825.0m2 道路詳細設計:0.15km	〃	H30.12.20～H31.6.28	の長期化による工期延長
建設コ ンサル タント	平成30年度 単独公共 町道2-289号線 測量設計業務委託	中谷・外1地内	晃和測量設計 (株)	館林市赤土町857- 2	4級基準点測量:4点 3級水準測量:0.75km 現地測量:1式 路線測量:0.2km 用地測量:921.13～ 10,808.63m2 道路詳細設計:0.2km 平面交差点詳細設計:1箇所	8,424,000	H30.11.2～H31.3.29	道路線形の検討の長期化による工期延長
						〃	H30.11.2～H31.9.30	
建設コ ンサル タント	平成30年度 単独公共 町道63号線 物件補償調査業務委託	大輪地内	(株)高崎測量	高崎市日高町580 番地	非木造建物:9棟 機械設備:2事業所 付帯工作物:1箇所 動産調査:1事業所	4,968,000	H30.10.26～H31.2.28	調査物件の増加による増額
						5,151,600	〃	
土木	平成30年度 単独公共 町道18号線 側溝整備工事(分割3 号)	川俣地内	(有)司建設	明和町中谷100番 地	延長:34.0m 自由勾配側溝:34.0m 集水桝:1箇所	3,564,000	H30.6.21～H30.8.31	工種の追加による増額
						3,790,800	〃	
土木	平成30年度 社会資本 整備総合交付金 町道2-505号線 道路改良工事	新里地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:42.1m 自由勾配側溝:49.6m 車道舗装:274.2m2 舗装補修:46.3m2	15,660,000	H30.6.1～H30.10.31	安全確保のための交通誘導員の増員 及び本現場周辺道路の舗装補修工事 の実施による増額
						16,632,000	〃	
土木	平成30年度 社会資本 整備総合交付金 町道1-251号線 道路改良工事	千津井地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:130.7m 側溝工:123.5m 舗装工:622.7m2 給水管布設替え:1式	13,500,000	H30.10.23～H31.3.22	給水管布設替え工事を実施したことによる増額
						13,942,800	〃	
土木	平成30年度 単独公共 町道3-130号線 道路改良工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:100.0m 側溝工:102.3m 上層路盤工:410.7m2 宅内配水管等移設:1式	5,832,000	H30.10.23～H31.3.15	工種の追加による増額
						6,933,600	〃	
土木	平成30年度 単独公共 間々下橋 外 橋梁等補修工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	伸縮装置交換:27.7m 橋面防水工:143.7m2 橋面舗装工:143.7m2 切削オーバーレイ:1,420.0m2	30,780,000	H30.11.6～H31.3.25	橋梁補修工事に係る専門業者の手配 の長期化による工期延長
						〃	H30.11.6～H31.6.28	
土木	平成30年度 単独公共 町道1-343号線 道路改良工事	南大島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:68.1m 側溝工:113.9m 上層路盤工:302.3m2 給水管布設替え:1式	8,640,000	H30.10.23～H31.2.28	給水管布設替え工事の実施に伴う増額 及び工期延長
						9,914,400	H30.10.23～H31.3.29	
土木	平成30年度 単独公共 町道2-393号線 道路改良工事	梅原地内	(有)司建設	明和町中谷100番 地	延長:59.8m 側溝工:59.3m 集水桝:1箇所 下層・上層路盤工:290.7m2	5,940,000	H30.10.23～H31.2.28	集水桝の減による減額及び給水管布設 替え工事の発生に伴う工期延長
						5,346,000	H30.10.23～H31.3.22	

土木	平成30年度 単独公共 町道3-399号線 道路改良工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:187.1m 自由勾配側溝:123.4m U型側溝:143.2m 集水桝:9箇所 上層路盤工:927.8m2	25,704,000	H30.10.23～H31.3.22	工種の追加による増額
						26,082,000	〃	
土木	平成30年度 単独公共 町道1-140号線 道路改良工事	下江黒地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:201.5m 自由勾配側溝:198.3m 集水桝:4箇所 上層路盤工:780.8m2	16,632,000	H31.2.1～H31.3.29	移転対象物件の対応の長期化による工期延長
						〃	H31.2.1～H31.6.28	
土木	平成30年度 単独公共 町道52号線 舗装新設工事	斗合田地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:116.9m 不陸整正:381.7m2 舗装工:381.7m2 外側線:251.4m	1,652,400	H30.4.23～H30.6.8	工種の追加による増額
						1,879,200	〃	
舗装	平成30年度 単独公共 町道57号線 舗装補修工事	上江黒地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:381.2m 路面切削:2,532.6m2 舗装工:2,532.6m2	25,920,000	H30.12.18～H31.3.29	安全確保のための交通誘導員の増員による増額
						26,503,200	〃	
土木	平成30年度 社会資本 整備総合交付金 一号橋 橋梁補修工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:25.66m 伸縮装置交換:11.6m 橋面防水工:145.0m2 舗装工:177.2m2 防護柵:52.6m	16,416,000	H30.8.2～H31.1.31	防護柵の規格の変更及び交通誘導員の減による減額
						15,260,400	〃	
建設コ ンサル タント	平成30年度 小規模農 村整備事業 町道2-368号線 農道整備工事 測量・設計業務委託	梅原地内	群馬県土地改 良事業団体連 合会	前橋市古市町二丁 目6番地4	延長:230.0m 用地測量:1.7ha 路線測量:0.23km 農道詳細設計:0.23km CBR調査:2か所	5,184,000	H30.7.17～H31.2.28	CBR調査の追加実施に伴う増額及び工期延長
						5,378,400	H30.7.17～H31.3.28	
土木	平成30年度 単独公共 町道14号外1線 区画線補修工事	中谷・外1地内	(株)日装	大泉町富士三丁目 4番1号	グリーンベルト:612.0m 外側線:858.0m 路面標示:2か所	2,592,000	H30.8.22～H30.10.26	施工延長の減による減額
						2,494,800	〃	
建設コ ンサル タント	平成30年度 明和東部 工業団地造成事業 確定測量業務委託	大輪 地内	技研コンサル(株)	前橋市下小出町一 丁目15番地3	境界復元測量3.6km 確定測量図作成142,100m2 申請手続業務1式	3,510,000	H30.7.12～H30.11.30	申請手続業務追加による増額
						4,201,200	H30.7.12～H30.12.28	
建設コ ンサル タント	平成30年度 明和東部 工業団地及び明和矢 島地区造成事業 公図 連続図作成業務委託	下江黒 外地 内	晃和測量設計(株)	館林市赤土町 857-2	公図連続図作成 568,000m2	1,620,000	H30.10.23～H30.12.28	事業区域の変更による増額
						1,792,800	H30.10.23～H31.2.12	
建設コ ンサル タント	平成30年度 明和東部 工業団地造成事業 物 件補償調査業務委託	下江黒 外地内	技研コンサル(株)	前橋市下小出町一 丁目15番地3	建物等 10件 附帯工作物 17件 立竹木 3,800m2 動産 5件	9,936,000	H30.12.13～H31.3.29	交渉に必要となる物件増加による増額
						11,610,000	H30.12.13～H31.3.29	