

別紙様式第3号

令和元年度 公共工事等一覧表(変更)

種 別	工 事 名	工事場所	契約の相手方		工 事 概 要	当初契約金額(円)	当初工期	変 更 理 由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	令和元年度農地耕作条件改善事業 明和6地区農道整備工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:819.4m 舗装工:3,685m ³ 舗装附帯工:1,886.7m	11,880,000	R1.10.15～R2.3.16	アスファルト舗装面積及び区画線の増による
						12,694,000	R1.10.15～R2.2.14	
舗装	令和元年度 単独公共町道1-157号線 舗装新設工事	下江黒地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	延長:208.9m 幅員:4.5m 表層工:957.0m ² 外側線:424.0m パッチング:8.5t 集水桝:1基	4,266,000	R1.5.31～R1.9.30	現場周辺の舗装補修等を本工事に併せて施工したため
						5,140,800	—	
土木	令和元年度 単独公共町道1-292号外2線 道路改良工事	上江黒地内	島田設備工業(有)	明和町南大島1454-1	延長:244.0m 幅員:4.0m 落蓋式側溝:280.1m 置換:514.6m ³ 表層:1,040.5m ²	22,000,000	R1.8.30～R2.2.21	交通誘導員の増員及び本路線沿線の新築工事との工程調整のため
						22,055,000	R1.8.30～R2.3.27	
土木	令和元年度 農地耕作条件改善事業 明和8地区【梅原】農道整備工事	梅原地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	延長:246.0m U字溝:209.8m 置換:728.0m ³ 表層:808.0m ²	27,060,000	R1.10.29～R2.3.13	アスファルト舗装の一部増工して施工したため。
						29,502,000	R1.10.29～R2.5.29	
土木	令和元年度 農地耕作条件改善事業 明和9地区【大輪】農道整備工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	延長:214.2m 幅員:4.5m U字溝:197.4m 置換:628.0m ³ 表層:689.2m ²	14,520,000	R1.10.29～R2.3.13	アスファルト舗装の一部増工して施工したため。
						16,456,000	R1.10.29～R2.5.29	
土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-404号線道路改良工事(分割1号)	入ヶ谷地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	延長:177.0m 置換:1,518.7m ³ 下層:1,518.7m ² 上層:1,403.2m ²	22,550,000	R1.11.18～R2.3.27	残土処理が現場近くで出来たため。
						21,923,000	—	
土木	令和元年度 社会資本整備総合交付金 町道3-403号線 道路改良工事	入ヶ谷地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	延長:160.0m 置換:1,372.8m ³ 下層:1,372.8m ² 上層:1,372.8m ²	24,090,000	R1.12.24～R2.3.27	入ヶ谷南工業団地造成工事との工程調整のため。
						—	R1.12.24～R2.9.30	
土木	令和元年度 単独公共町道1-140号線 舗装新設工事	斗合田・下江黒地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	延長:203.0m 不陸整正:797.8m ² 表層工:798.8m ² 外側線:414.0m	3,080,000	R1.12.24～R2.3.19	工種を追加したため。
						4,224,000	—	
舗装	令和元年度 単独公共町道63号外3線 舗装補修工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	切削:969.3m ² 表層:737.5m ² 半たわみ性舗装:231.8m ² 外側線:218.1m	12,744,000	R1.7.1～R1.9.30	短時間で交通規制が解除できる工法の採用による交通誘導員の減及び補修面積が減ったため。
						10,638,000	—	

土木	令和元年度 社会資本整備総合交付金 沼新田橋 橋梁補修工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	ひび割れ塗布工:3.6㎡ 高欄支柱再設置工:6本 伸縮装置補修工:コンクリート工0.02m3 シール工 1.0m	3,300,000	R1.8.30～R1.12.27	同路線にて、別工事を行っており交通誘導員が既に配置されていた為、本工事での交通誘導員が不要となり減額となった。また資材の製作及び納品に想定外の日数を要したため、工期延長となった。
						2,585,000	R1.8.30～R2.3.13	
土木	令和元年度 社会資本整備総合交付金 谷田川大橋 橋梁補修工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	橋面防水工:75.6㎡ アスファルト舗装工:75.6㎡ 伸縮継手設置工:6.0m 防護柵補修工:一式	7,040,000	R1.8.30～R1.12.27	施工性を考慮した工法に変更したため増額となった。また資材の製作及び納品に想定外の日数を要したため、工期延長となった。
						7,359,000	R1.8.30～R2.3.13	
土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号外1線 道路改良工事(分割1号)	入ヶ谷地内	小曽根建設(株)	館林市花山町2709番地	延長:75.0m 置換:673.9m ³ 【車道】下層:629.3m ² 上層:629.3m ² 【歩道】フィルター層:210.0m ² 路盤:210.0m ²	19,690,000	R1.11.18～R2.3.27	製品の変更と残土の運搬距離が短くなったため減額となった。
						19,272,000	—	
土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号外1線 道路改良工事(分割2号)	矢島・外1地内	(株)徳川組	邑楽町大字赤堀1111番地	延長:120m 置換:1044.0m ³ 【車道】下層:967.7m ² 上層:967.7m ² 【歩道】フィルター層:630.8m ² 路盤:630.8m ²	44,550,000	R1.11.18～R2.3.27	工種を追加したため増額となった。
						47,168,000	—	
土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号外1線 道路改良工事(分割3号)	矢島・外1地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	延長:140m 置換:1223.3m ³ 【車道】下層:1103.3m ² 上層:1103.3m ² 【歩道】フィルター層:624.3m ² 路盤:624.3m ²	39,380,000	R1.11.18～R2.3.27	道路計画高さの変更が生じ、製品が変更になったため。
						43,318,000	—	
土木	令和元年度 単独公共 町道2-393号外2線 舗装新設工事	梅原・外3地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	【町道1-343号線(南大島)】 表層:372.6m ² 外側線:142.0m 【町道2-393号線(梅原)】 表層:299.6m ² 外側線:138.0m 【町道2-324号線(田島)】 表層:609.0m ² 外側線:242.0m 溝蓋設置:3か所(田島・中谷)	11,016,000	R1.5.31～R1.9.30	交通誘導員の減と溝蓋設置において既存の溝蓋を再利用できたため左記のとおり減額となった。
						9,504,000	—	
土木	令和元年度 単独公共 町道3-399号外1線 舗装新設工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	【町道3-399号線】 表層:933.8m ² 外側線:377.0m ポストコーン:10本 【町道3-130号線】 表層:402.0m ² 外側線:204.0m 溝蓋設置:1か所(矢島)	6,588,000	R1.5.31～R1.9.30	工種を追加したため増額となった。
						7,171,200	—	

土木	令和元年度 単独公共 町道57号外1線 舗装補修工事	南大島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687 番地	延長:409.07m 【車道】路面切削:2831.0㎡ 基層・表層:2831.0㎡ 【歩道】舗装版切断:25.1m 舗装版破碎:57.2㎡ 表層 57.2㎡	27,500,000	R1.8.6～R1.10.31	現場近くで轍が見られる箇所があり、早急に対応すべきと判断したため追加で補修行った。
						28,127,000	—	
土木	令和元年度 単独公共 町道2-316号線 舗装補修工事	新里地内	(有)明石工業	明和町新里856番 地3	舗装版切断:116.9m 舗装版破碎:474.0㎡ 表層:474.0㎡ 外側線:140.0m パッチング:2.0t 残土処理工:一式	2,640,000	R2.2.10～R2.3.27	工種を追加したため増額となった。
						3,685,000	—	
土木	令和元年度 単独公共 町道67号外1線 交差点改良工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687 番地	延長:107.0m 自由勾配側溝:110.4m 置換:209.7m3 車道舗装:265.2m2 歩道舗 装:225.3m2 歩車道境界ブロック:112.4m 路面切削:1,327.9m2 オーバーレイ:1,577.9m2	27,170,000	R2.1.17～R2.3.27	土壌調査が必要な土地の工事のため、その調査に不測の日数を要したため。
						—	R2.1.17～R2.7.31	
土木	平成31年度 単独公共 町道60号外6線 街路樹維持管理業務 委託	大輪・外1地内	(有)君島造園	千代田町新福寺 455-1	管理延長:3,268.0m 巡回 【月1回】:12回 雑草抜取:5,830.5m2 防除【年3回】高木:753本 中 木:453本 寄植:2,082.0m2 施肥【年2回】高木:502本 中 木:290本 寄植:1,388.0m2 剪定【年1回】高木:251本 中 木:145本 寄植:694.0m2 防草シート工 560.0m2 交通誘導員:6人日	4,582,400	H31.4.1～R2.3.31	立ち枯れを起こしている街路樹の伐採工を追加で委託したため、増額となった。
						4,736,400	—	
コンサル	令和元年度 単独公共 明和町都市計画マ スタープラン改定業務 委託	明和町 全域	三陽技術コンサル タantz(株)	前橋市天川大島町 三丁目8番地の3	計画準備:1式 住民意向調査分析:1式 現状分析及び課題整理:1 式 将来目標の設定:1式 都市全体構想の設定:1式 委員会等の運営補助:1式 打合せ協議:1式 旅費交通費:1式	2,530,000	R1.6.19～R2.3.19	実施予定だった業務の一部（見直し検討委員会、将来目標の設定、都市像全体構想の設定等）を見送ったため、減額となった。
						1,892,000	—	

土木	平成31年度 単独公共 ふるさとの広場・外1箇所 植栽維持管理業務委託	新里・外2 地内	(株)東毛造園 土木	千代田町大字福島 642番地	【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南大島地内)】高中木:182本 低木:471.8m2 生垣:271.0m 芝生:1,845.0m2 花壇:3.0m2 インターロッキング・その他:242.0m2 【ふるさとの広場Bゾーン(新里・南大島地内)】 高中木:132本 低木:441.5m2 生垣:193.1m 芝生:203.0m2 花壇:12.0m2 グラウンド:10,066.0m2 インターロッキング・その他:890.0m2 【ふるさとの広場Cゾーン(新里・南大島・田島地内)】 高中木:320本 低木:1,516.5m2 生垣:339.0m 芝生:4,400.0m2 花壇:8.6m2 インターロッキング・その他:3,084.0m2 【清掃】外堀:320.0m せせらぎ:50.0m 【役場(新里・南大島地内)】 高中木:180本 低木:928.1m2 生垣:33.6m 芝生:3,260.0m2 インターロッキング・その他:950.0m2 空地:454.0m2	7,811,060	H31.4.1～R2.3.31	○役場庁舎玄関前植栽改修工事を行ったことによる増加 玄関前枯低木撤去・草花(ペチュニア)設置 ○ふるさとの広場A・B・Cゾーンにおける高中木(桜以外)管理本数の変更 枯木により12本撤去によるもの。 (内訳 Aゾーン1本、Bゾーン2本、Cゾーン9本) ○ふるさとの広場Aゾーン、Cゾーン及び庁舎におけるクビアカツヤカミキリ対策ネット巻きの増加によるもの。 高中木(桜)14本に巻いたため (内訳 Aゾーン1本、Cゾーン8本、庁舎5本) ○ストックヤード周辺清掃を行ったことによる増加 落ち葉・板材処分・ストックヤード周辺除草 ○役場敷地内枯低木撤去による増加 ○草花設置(ニチニチソウ)による増加
						8,482,600	—	
土木	平成31年度 単独公共 大輪公園・外1箇所 植栽維持管理業務委託	大輪 地内	(有)キムケン	明和町下江黒216番地	【大輪公園(大輪地内)】 高中木:56本 低木:293.5m2 生垣:186.2m 芝生:2,864.0m2 花壇:0.8m2 グラウンド:4,550.0m2 インターロッキング・その他:1,420.0m2 空地:788.5m2 【明和第三工業団地公園予定地(大輪地内)】 芝生:2,914.9m2 除草:8,537.5m2	2,673,561	H31.4.1～R2.3.31	○大輪公園(北東箇所)部分について、令和元年7月1日～令和2年3月31日まで、群馬東部水道企業団の元請け会社が、水管橋架設工事の作業ヤードとして、大輪公園北東箇所を占有し、芝の管理を行うため、管理本数・㎡数の減少によるもの及び同箇所の高中木2本の剪定の減少によるもの。 ○芝生管理㎡数2,864㎡→2,591㎡に変更 →刈込・剪定の「芝生」、施肥の「芝生」、除草剤散布「芝生」の減少 ○剪定・刈込の「高中木(桜以外)」の本数47本→45本に変更
						2,650,000	—	
測量	令和元年度 単独公共 町道63号線 測量業務委託	矢島:大輪地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4221番地13	4級基準点測量:5点 3級水準測量:0.7km 現地測量:1式(0.015km2) 用地測量:9,000～15,000m2	3,542,000	R2.1.29～R2.3.27	工業団地内の道路のため、工場敷地内への立ち入りの手続きと、複雑な公図に対する測量図と現地との整合性の確認に不測の日数を要したことにより、年度内の完了が見込めないため。
						—	R2.1.29～R2.6.30	

土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-4-1工区・その1)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=28.86m	11,880,000	R1.7.30～R1.10.15	推進工法の変更に伴う増額及び工期延長
						14,696,000	R1.7.30～R1.11.1	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-1工区)	矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	推進工法 VPφ200 路線延長 L=48.50m	13,420,000	R1.7.30～R1.10.15	推進工法の変更に伴う増額及び工期延長
						18,799,000	R1.7.30～R1.11.1	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-2工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=38.50m	11,770,000	R1.7.30～R1.11.20	公共樹の増設に伴う増額
						13,959,000	—	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-4工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=48.30m	13,530,000	R1.10.15～R2.2.14	公共樹の増設に伴う増額
						15,697,000	—	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-4工区・その2)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=41.30m	11,880,000	R1.11.18～R2.2.25	公共樹の増設に伴う増額
						12,672,000	—	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-4-1工区・その2)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=47.00m	13,750,000	R1.8.30～R1.11.22	推進工法の変更に伴う増額
						14,201,000	—	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-4-2工区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=54.88m	16,170,000	R1.9.18～R1.12.25	交通誘導員の減少に伴う減額
						15,840,000	—	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-1工区・その2)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=30.20m	10,670,000	R1.10.29～R2.2.10	交通誘導員の減少に伴う減額
						10,329,000	—	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-3工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=51.20m	14,520,000	R1.8.30～R1.12.12	交通誘導員の減少に伴う減額
						14,124,000	—	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-5工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=57.00m	16,280,000	R1.9.18～R1.12.25	公共樹の増設に伴う増額及び工期延長
						16,478,000	R1.9.18～R2.1.31	
土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-16-1工区)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=50.00m	16,500,000	R1.8.6～R1.11.20	交通誘導員の減少に伴う減額
						16,192,000	—	

保守管理	令和2～4年度 明和町立小中学校自家用電気工作物保守管理委託業務	千津井外2地内	(一財)関東電気保安協会群馬事業本部	高崎市東町184番地14	明和町立小中学校自家用電気工作物保安管理業務一式 ・明和町立明和東小学校保安管理業務(3年間)一式 外部委託承認申請・保安規程届出:一式 ・明和町立明和西小学校保安管理業務(3年間)一式 外部委託承認申請・保安規程届出:一式 ・明和町立明和中学校保安管理業務(3年間)一式 外部委託承認申請・保安規程届出:一式	2,472,360	R2.4.1～R5.3.31	絶縁監視装置を設置することにより、月次点検の回数を毎月から隔月へと変更、複数施設を管理することに伴う監督部手続き手数料の割引の適用、長期継続契約(3年間)に伴う割引率2パーセント及び支払い方法(口座振替、1年前納)による割引率5パーセントの適用による減額。
					2,215,514	—		
土木	令和元年度 単独公共明和町立明和東小学校西側駐車場整備工事	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	【駐車場】 集水桝:2箇所、プレキャストボックス:8m、自由勾配側溝:50m、不陸整正:3,000㎡、下層路盤:3,000㎡、上層路盤:3,000㎡、表層:180㎡、ロープ区画線:1,088m、フェンス200m、交通誘導員:30人日 【県道部】 不陸整正:18.7㎡、下層路盤:18.7㎡、上層路盤:18.7㎡、表層18.7㎡、歩車道境界ブロック:16.4m、交通誘導員:10人日	21,230,000	R1.6.20～R1.12.13	盛土等による北側町道部の雨水排水を改善するための自由勾配側溝の設置、県道部出入口における車両と歩行者の安全確保のためのLED外灯の設置による増額。
					22,792,000	—		
建設コンサルタント	令和元年度 明和矢島地区造成事業 造成設計業務委託	明和町 矢島地内	(株)アイ・ディーエー	高崎市倉賀野町4221-13	路線測量 L=1.46km 造成設計 A=12.5ha 調整池設計 1式 道路詳細設計 L=0.70km 平面交差点設計 N=4箇所 歩道詳細設計 L=0.10km 開発許可申請書作成 1式 都市計画法第32条協議申請書作成 1式 治水協議資料修正 1式	21,967,000	R1.8.6～R2.3.31	関係機関との協議に必要な業務追加による増額及び履行期限の延長。
					24,937,000	R1.8.6～R2.7.31		
建設コンサルタント	令和元年度 明和矢島地区造成事業 配水管布設工事設計業務委託	明和町 矢島地内	(株)協和設計事務所	前橋市下小出町1-25-17	布設工事詳細設計業務 1式 開削工法 小口径 新設詳細設計 Φ150 L=850 開削工法 小口径 布設替詳細設計 Φ75 L=160m	4,860,000	R1.6.20～R1.8.30	総設計延長の延伸による増額及び履行期限の延長。
					5,130,000	R1.6.20～R1.9.20		

建設 コンサル タント	平成30年度 明和入ヶ 谷南工業団地造成事 業 造成設計業務委託	明和町 入ヶ谷 外地内	技研コンサル(株)	前橋市下小出町 1-15-3	路線測量 1.89km 用地測量 21,400m2 造成設計 14.7ha 調整池設計 1式 道路詳細設計 0.68km 上水道管新設設計 1.2km 平面交差点設計 2箇所 開発許可申請書等作成 1 式 ボーリング調査 18m(2箇 所)	38,880,000	H30.9.20～R1.9.30	測量業務の追加、ボーリング調査追 加による増額及び履行期限の延 長。
					48,527,000	H30.9.20～R2.3.31		