

令和7年度 公共工事等一覧表(変更)

| 種 別 | 工 事 名                                        | 工事場所   | 契約の相手方  |                  | 工 事 概 要                                                                                                                                | 当初契約金額(円)  | 当初工期                        | 変 更 理 由                                       |
|-----|----------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                              |        | 商号又は名称  | 住所               |                                                                                                                                        | 変更後契約金額(円) | 変更後工期                       |                                               |
| 土木  | 令和7年度<br>小規模農村整備事業<br>南大島地区<br>水路整備工事        | 南大島地内  | 荒井建設(株) | 明和町大佐貫687        | 水路工:L=106.7m<br>付帯工:一式(桝1箇所)                                                                                                           | 27,500,000 | 令和7年9月29日から<br>令和8年3月16日まで  | 近接に雑木・小屋の撤去及びフェンス<br>設置が必要となったため増額。           |
|     |                                              |        |         |                  |                                                                                                                                        | 30,360,000 | —                           |                                               |
| 土木  | 令和7年度 単独公共<br>町道1-364号外2線<br>区画線設置工事         | 田島外1地内 | (株)佐野建材 | 邑楽町大字中野<br>944-1 | 外側線 :3,902.0m、停止<br>線:40.7m、ドット : 86.0m T字<br>:42.0m、十字 : 45.0m、交通<br>誘導員:4人                                                           | 4,620,000  | 令和8年1月26日から<br>令和8年3月19日まで  | 区画線を追加したため増額。                                 |
|     |                                              |        |         |                  |                                                                                                                                        | 4,818,000  | —                           |                                               |
| 舗装  | 令和7年度 単独公共<br>町道67号外1線<br>舗装補修工事             | 大輪外地内  | 荒井建設(株) | 明和町大佐貫687        | 施工延長L=170m(町道67号<br>線)、L=150m(町道2-462号<br>線)、舗装工529㎡(町道67<br>号線)、396㎡(町道2-462号<br>線)、区画線工一式                                            | 10,890,000 | 令和7年11月21日から<br>令和8年3月25日まで | 通行止め期間の短縮を図るため、切削<br>機の使用を行ったため増額。            |
|     |                                              |        |         |                  |                                                                                                                                        | 10,923,000 | —                           |                                               |
| 土木  | 令和7年度 単独公共<br>町道2-381号線<br>側溝整備工事            | 梅原地内   | (有)明石工業 | 明和町新里856-3       | 施工延長L=28m、土工一<br>式、自由勾配側溝(土留式<br>含む) 25.4m、コンクリート蓋<br>9枚グレーチング3枚、舗装<br>工一式、構造物取壊し工一<br>式                                               | 3,080,000  | 令和7年10月27日から<br>令和8年2月27日まで | 地中から不測のコンクリート地下埋設物<br>が発見され、対象物を処分したため増<br>額。 |
|     |                                              |        |         |                  |                                                                                                                                        | 3,322,000  | —                           |                                               |
| 土木  | 令和7年度 社会資本<br>整備総合交付金<br>町道2-514号線<br>道路改良工事 | 田島地内   | (有)明石工業 | 明和町新里856-3       | 延長:80m 計画幅員:4m<br>土工:一式<br>舗装工:309.1m <sup>2</sup><br>区画線工:171.2m<br>側溝・カルバート工:84.48m<br>集水桝:4基<br>撤去工:一式<br>付帯工事:擁壁工、民地構<br>造物移設、土質試験 | 9,020,000  | 令和7年9月29日から<br>令和8年3月31日まで  | 支障になった隣接する民地の構造物を<br>移設したため増額。                |
|     |                                              |        |         |                  |                                                                                                                                        | 11,704,000 | —                           |                                               |
| 土木  | 令和7年度 単独公共<br>町道2-207号外1線<br>溝蓋設置工事          | 中谷外1地内 | (有)司建設  | 明和町中谷100         | 施工延長L=220m(側溝幅<br>40cm)、コンクリート側溝蓋<br>388枚、グレーチング 26枚、<br>側溝清掃工 一式                                                                      | 4,290,000  | 令和7年9月29日から<br>令和8年1月30日まで  | 施工延長減少のため減額。                                  |
|     |                                              |        |         |                  |                                                                                                                                        | 4,268,000  | —                           |                                               |
| 舗装  | 令和7年度 社会資本<br>整備総合交付金<br>町道8号線<br>舗装補修工事     | 南大島地内  | 荒井建設(株) | 明和町大佐貫687        | 舗装工: 781.2 + 457.8 m <sup>2</sup> 、<br>穀処分: 78.1 + 45.8 m <sup>3</sup> 、区<br>画線工: 445.7 + 297.7 m、交<br>通誘導員: 10 + 8 人日                 | 18,260,000 | 令和7年9月29日から<br>令和8年2月27日まで  | 補修範囲を縮小したため減額。                                |
|     |                                              |        |         |                  |                                                                                                                                        | 17,204,000 | —                           |                                               |

|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           |            |                             |                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 舗装       | 令和7年度 単独公共<br>町道13号線<br>舗装補修等工事                 | 梅原地内  | 島田設備工業(有)      | 明和町南大島<br>1454-1  | 延長:350m、幅員:5.2m、舗<br>装版破碎:1,979.4m2、殻運<br>搬・処分:136.4m3、不陸整<br>正:1,979.4m2、表<br>層:1,979.4m2、外側<br>線:696.0m、交通誘導員:1                                         | 11,660,000 | 令和7年8月28日から<br>令和7年11月28日まで | 破碎した既設舗装が厚く、処分量増加<br>のため増額。                                           |
|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           | 13,783,000 | —                           |                                                                       |
| 舗装       | 令和7年度 社会資本<br>整備総合交付金 大<br>佐貫大輪線<br>舗装工事(分割1号)  | 大輪地内  | (有)明石工業        | 明和町新里856-3        | 不陸整<br>正:1705.7m2(t=1cm:1219.3<br>m2,t=10cm:486.4m2)、車道<br>舗装(表層,中間層,基<br>層):1680.4m2、歩道舗装(表<br>層):168.6m2、縁石<br>工:158.4m、区画線<br>工:556.1m、カルバート<br>工:9.6m | 29,700,000 | 令和7年8月28日から<br>令和8年3月31日まで  | 隣接する団地造成工事との調整により<br>歩道の路盤工事を追加したため増額。                                |
|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           | 30,921,000 | —                           |                                                                       |
| 舗装       | 令和7年度 社会資本<br>整備総合交付金 大<br>佐貫大輪線 舗装工<br>事(分割2号) | 大輪地内  | 荒井建設(株)        | 明和町大佐貫687         | 不陸整正:2115.6m2、車道<br>舗装(基層):1997.6m2、車<br>道舗装(中間層):<br>1995.4m2、車道舗装(表層)<br>:2023.9m2、歩道舗装(表<br>層):118.0m2、区画線工:<br>617.1m                                 | 30,250,000 | 令和7年8月28日から<br>令和8年3月31日まで  | 交差点形状が変更となるため、標識を<br>設置したため増額。                                        |
|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           | 30,778,000 | —                           |                                                                       |
| 舗装       | 令和7年度 社会資本<br>整備総合交付金 大<br>佐貫大輪線 舗装工<br>事(分割3号) | 大輪地内  | (有)司建設         | 明和町中谷100          | 不陸整正:1692.7m2、車道<br>舗装(表層):1478.1m2、車<br>道舗装(中間層):<br>1489.9m2、車道舗装(基層)<br>:1501.8m2、歩道舗装(表<br>層):190.9m2、区画線工:<br>500.3m                                 | 24,750,000 | 令和7年8月28日から<br>令和8年3月31日まで  | 隣接工区との調整により施工数量が減<br>少したため減額。                                         |
|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           | 24,266,000 | —                           |                                                                       |
| 測量       | 令和7年度 単独公共<br>町道3-268号線 測<br>量設計業務委託            | 大輪地内  | 東毛測量設計(株)      | 館林市西高根町<br>20-6   | 計画延長:130.0m、4級基<br>準点:3点、3級水準点:<br>1.8km、現地測量:<br>0.005km2、路線測量:<br>0.08km、用地測量:<br>8,638.17~8,720.17m2、道<br>路詳細設計:0.13km                                 | 4,290,000  | 令和7年7月29日から<br>令和8年1月30日まで  | 設計に必要な測量範囲を拡大したため<br>増額。                                              |
|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           | 4,851,000  | 令和7年7月29日から<br>令和8年3月17日まで  |                                                                       |
| 測量       | 令和7年度 単独公共<br>町道1-220号線 測量<br>設計業務委託            | 千津井地内 | 三陽技術コンサルタンツ(株) | 前橋市天川大島<br>町3-8-3 | 計画延長:30.0m、4級基準<br>点:2点、3級水準点:<br>0.6km、現地測量:<br>0.002km2、路線測量:<br>0.03km、用地測量:2845m2<br>~5491.93m2、道路詳細設<br>計:0.03km                                     | 7,040,000  | 令和7年7月29日から<br>令和7年11月29日まで | 関係者協議の結果、計画範囲を広げた<br>ため増額。併せて隣接地権者との立会<br>日程の調整に不測の時間を要したため<br>工期を延期。 |
|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           | 7,249,000  | 令和7年7月29日から<br>令和8年1月30日まで  |                                                                       |
| 地質調<br>査 | 令和7年度 単独公共<br>大佐貫大輪線【大輪工<br>区】地質調査業務委<br>託      | 大輪地内  | 技研コンサル(株)      | 前橋市国領町2-<br>21-12 | 土質ボーリングφ66:60.0m<br>(2箇所)、土質ボーリングφ<br>86:10.0m(1箇所)、原位置<br>試験:一式、室内試験:一<br>式、解析等調査業務:一式                                                                   | 6,897,000  | 令和7年6月27日から<br>令和7年10月31日まで | 想定していた地層に差異があり調査項<br>目変更により減額。                                        |
|          |                                                 |       |                |                   |                                                                                                                                                           | 5,632,000  | 令和7年6月27日から<br>令和7年12月26日まで |                                                                       |

|    |                                           |        |           |              |                                                                                                                                                          |            |                         |                                                                             |
|----|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 土木 | 令和7年度 単独公共町管理調整池等維持管理業務委託                 | 矢島外2地内 | (有)明石工業   | 明和町新里856-3   | ・町管理調整池3箇所(矢島・斗合田・大輪地内)<br>・五箇川内除草1箇所                                                                                                                    | 7,810,000  | 令和7年6月27日から令和8年3月31日まで  | 繁茂の状況により除草作業及び処分量が増加したため増額。                                                 |
|    |                                           |        |           |              |                                                                                                                                                          | 8,833,000  | —                       |                                                                             |
| 土木 | 令和7年度 明和町公共下水道事業<br>枝線管渠築造工事(R7-4-1505工区) | 千津井地内  | 荒井建設(株)   | 明和町大佐貫687    | 推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土一工程式<br>路線延長 93.70m 推進延長 90.73m<br>開削工法φ150PRP<br>路線延長 64.4m 開削延長 63.8m<br>地盤改良工 一式<br>立坑築造工<br>鋼製ケーシング 1箇所<br>人孔築造工 2箇所<br>道路修繕工 1式 | 34,650,000 | 令和7年6月27日から令和8年1月15日まで  | ・田島工区について、管渠築造工を追加実施したため増額。<br>・予定していた取付管推進工を取りやめ、マンホール直接取付方式に施工方法変更したため減額。 |
|    |                                           |        |           |              |                                                                                                                                                          | 34,716,000 | —                       |                                                                             |
| 土木 | 令和7年度 明和町公共下水道事業<br>枝線管渠築造工事(R7-4-1509工区) | 千津井地内  | 荒井建設(株)   | 明和町大佐貫687    | 推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土一工程式<br>路線延長 106.7m 推進延長 102.25m<br>地盤改良工 一式<br>立坑築造工<br>鋼製ケーシング 1箇所<br>人孔築造工 3箇所                                                    | 41,800,000 | 令和7年5月27日から令和7年11月28日まで | 隣接工区である1507路線について、管渠延伸工事を追加実施したため増額。<br>(106.7m→172.7m)                     |
|    |                                           |        |           |              |                                                                                                                                                          | 47,058,000 | —                       |                                                                             |
| 土木 | 令和7年度 明和町公共下水道事業<br>枝線管渠築造工事(R7-4-1524工区) | 千津井地内  | (有)司建設    | 明和町中谷100     | 推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土一工程式<br>路線延長 84.8m 推進延長 81.25m<br>地盤改良工 一式<br>立坑築造工<br>鋼製ケーシング 1箇所<br>人孔築造工 3箇所                                                      | 36,850,000 | 令和7年5月27日から令和7年11月28日まで | ・取出し管及び公共ます設置箇所の増加による増額。3箇所→13箇所<br>・舗装復旧面積の増加による増額。<br>9.36㎡→63.68㎡        |
|    |                                           |        |           |              |                                                                                                                                                          | 43,406,000 | —                       |                                                                             |
| 土木 | 令和7年度 明和町公共下水道事業<br>全体計画見直し及び事業計画変更業務委託   | 町内全域   | 都市開発設計(株) | 前橋市新前橋町14-26 | 事業計画(下水道法第4条)図書作成<br>事業認可(都市計画法第63条)図書作成                                                                                                                 | 12,100,000 | 令和7年4月1日から令和8年1月30日まで   | 本来請負業者にて行うべき業務を一部職員が行ったため、当該業務に係る費用を減額。                                     |
|    |                                           |        |           |              |                                                                                                                                                          | 11,946,000 | —                       |                                                                             |

|    |                                       |        |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                                                                            |
|----|---------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 造園 | 令和7年度 単独公共<br>ふるさとの広場・外1箇所 植栽維持管理業務委託 | 新里外2地内 | (有)キムケン | 明和町下江黒216 | <p>【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南大島地内)】<br/>高中木(桜):7本<br/>高中木(桜以外):147本<br/>低木:471.8m2<br/>生垣:271.0m<br/>芝生:1,845.0m2<br/>花壇:3.0m2<br/>インターロッキング:242.0m2<br/>ムクゲ枯木切取片付け処分:一式</p> <p>【ふるさとの広場Bゾーン(新里・南大島地内)】<br/>高中木(桜):2本<br/>高中木(桜以外):129本<br/>低木:441.5m2<br/>生垣:193.1m<br/>芝生:203.0m2<br/>花壇:9.5m2<br/>グラウンド:10,066.0m2<br/>インターロッキング:890.0m2</p>                                                                       | 9,416,000  | 令和7年4月1日から<br>令和8年3月31日まで | 倒木の危険性を排除すること及び<br>景観を向上させることを目的として、<br>枯木の伐採、防草シート張り等を追加<br>で実施したことによる増額。 |
|    |                                       |        |         |           | <p>【ふるさとの広場Cゾーン(新里・南大島・田島地内)】<br/>高中木(桜):15本<br/>高中木(桜以外):262本<br/>低木:1,500.8m2<br/>生垣:339.0m<br/>芝生:4,095.3m2<br/>花壇:8.6m2<br/>インターロッキング:3,084.0m2<br/>桜枯木伐採:一式<br/>防草シート張り:一式<br/>芝桜植え込み:一式</p> <p>【清掃】<br/>外堀:320.0m<br/>せせらぎ:50.0m</p> <p>【役場(新里・南大島地内)】<br/>高中木(桜):26本<br/>高中木(桜以外):134本<br/>低木:616.7m2<br/>生垣:33.6m<br/>芝生:3,408.4m2<br/>インターロッキング:950.0m2<br/>空地:617.1m2<br/>ハナミズキ枯木切取片付け処分・植栽:一式</p> | 10,274,000 | —                         |                                                                            |

|             |                                  |       |              |                |                                                                               |            |                            |                          |
|-------------|----------------------------------|-------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 測量          | 令和7年度 明和矢島地区造成事業<br>道路台帳修正業務委託   | 矢島地内  | (株)アイ・ディー・エー | 高崎市倉賀野町4221-13 | 道路台帳修正業務<br>測量:0.27km<br>CADによる作図:0.81km<br>スキャニング・幾何補正:0.36km<br>調書作成:0.27km | 1,529,000  | 令和7年4月25日から<br>令和7年9月30日まで | 測量範囲を精査した結果、延長増となったため増額。 |
|             |                                  |       |              |                |                                                                               | 1,606,000  | -                          |                          |
| 建設設計コンサルタント | 令和7年度 明和東小学校南校舎長寿命化改修工事 実施設計業務委託 | 千津井地内 | (株)福島建築設計事務所 | 前橋市日吉町1-3-6    | 実施設計業務:1式                                                                     | 22,880,000 | 令和7年5月27日から<br>令和8年2月27日まで | 業務内容見直しによる内容変更。          |
|             |                                  |       |              |                |                                                                               | 22,880,000 | —                          |                          |
| 建設設計コンサルタント | 令和7年度 明和中学校南校舎長寿命化改修工事 基本設計業務委託  | 新里地内  | (株)福島建築設計事務所 | 前橋市日吉町1-3-6    | 基本設計業務:1式                                                                     | 9,020,000  | 令和7年6月27日から<br>令和8年2月27日まで | 構造検討を行ったことによる増額。         |
|             |                                  |       |              |                |                                                                               | 9,911,000  | —                          |                          |