

平成29年度 公共工事等一覧表(変更)

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
委託	平成29年度 高齢者能力活用センター管理運営事業委託	群馬県邑楽郡明和町新里地内	社会福祉法人明和町社会福祉協議会	明和町新里311番地3	明和町シルバー人材センターの管理運営事務	3,100,000	H29.4.1~H30.3.31	人件費の減額に伴う減額変更
						3,047,000	(変更なし)	
委託	平成29年度 明和町社会福祉会館管理運営事業委託	群馬県邑楽郡明和町新里地内	社会福祉法人明和町社会福祉協議会	明和町新里311番地3	明和町社会福祉会館の管理運営事務(指定管理)	3,754,000	H29.4.1~H30.3.31	人件費の減額に伴う減額変更
						3,701,000	(変更なし)	
委託	平成29年度 明和町老人福祉センター管理運営事業委託	群馬県邑楽郡明和町新里地内	社会福祉法人明和町社会福祉協議会	明和町新里311番地3	明和町社会福祉会館の管理運営事務(指定管理)	13,304,000	H29.4.1~H30.3.31	人件費の減額に伴う減額変更
						13,251,000	(変更なし)	
土木	平成29年度 単独公共明和町ふれあいセンターズカケ駐車場整備工事	群馬県邑楽郡明和町千津井地内	有限会社 司建設	明和町中谷100	明和町ふれあいセンターズカケの駐車場整備	9,720,000	H29.4.13~H29.6.30	当初予定していた防護柵工事を縮小し、ポストコーンの設置等の追加工事対応をしたため
						9,450,000	H29.4.13~H29.7.28	
委託	平成29年度農地耕作条件改善事業(明和6地区)用地測量等業務委託	明和町矢島地内	群馬県土地改良事業団体連合会	前橋市古市町二丁目6番地4	用地測量、CBR試験、国道河川占用申請作成業務	21,060,000	H29.9.19~H30.1.19	平成30年度に工事実施を行うにあたり、業務の早期発現を図る為、道路及び河川許可申請書図面の作成を追加委託したため。また、工期を業務追加に伴い延期した。
						21,978,000	H29.9.19~H30.3.28	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(29-4-1工区)	明和町千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	推進工法 φ200VP 路線延長 L=47.00m	19,548,000	H29.7.19~H29.10.30	取付管の推進延長が減少したことによる減額
						19,418,400	同上	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(29-15-1工区・その1)	明和町矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	推進工法 φ200VP 路線延長 L=21.00m 開削工法 φ150VU 路線延長 L=10.5m	17,280,000	H29.7.19~H29.10.5	公共柵を1箇所増設したことによる増額
						17,820,000	H29.7.19~H29.10.2	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(29-12-1工区)	明和町大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法 φ150VU 路線延長 L=26.90m	2,376,000	H29.7.19~H29.8.30	交通誘導警備員が増加したことによる増額
						2,592,000	同上	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(29-14-7工区)	明和町田島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	推進工法 φ200VP 路線延長 L=9.96m 開削工法 φ150VU 路線延長 L=105.80m	14,796,000	H29.8.8~H29.11.20	公共柵を2箇所増設したことによる増額
						15,724,800	同上	

土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-1工区・その2)	明和町 矢島 地内	(有)司建設	明和町 中谷100	推進工法 路線延長 φ200VP L=35.00m	11,124,000	H29.8.8~H29.10.30	公共枿を3箇所増設したことによる 増額
						12,290,400	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-2工区)	明和町 矢島 地内	(有)司建設	明和町 中谷100	推進工法 路線延長 φ200VP L=80.90m	22,140,000	H29.8.28~H29.11.30	推進工法による2箇所の公共枿の 取り出し施工が減工したことによる 減額
						19,969,200	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-5工区)	明和町 矢島 地内	(有)明石工業	明和町 新里856-3	推進工法 路線延長 φ200VP L=47.90m	12,960,000	H29.9.20~H29.12.20	推進延長が減少したこと及び交通 誘導警備員が減少したことによる減 額
						12,009,600	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-6工区)	明和町 矢島 地内	(有)明石工業	明和町 新里856-3	推進工法 路線延長 φ200VP L=50.00m	13,608,000	H29.10.3~H30.1.15	交通誘導警備員が減少したことによる 減額
						13,024,800	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-4工区・その1)	明和町 矢島 地内	(有)司建設	明和町 中谷100	推進工法 路線延長 φ200VP L=46.00m	17,172,000	H29.10.3~H30.1.10	立坑(鋼製ケーシング)工φ2000が 1基減工したことによる減額
						15,476,400	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-12-2工区)	明和町 大佐貫 地内	(有)司建設	明和町 中谷100	開削工法 路線延長 φ150VU L=12.00m	2,052,000	H29.10.3~H29.11.15	交通誘導警備員が減少したことによる 減額
						2,041,200	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-8工区・その1)	明和町 矢島 地内	(有)司建設	明和町 中谷100	推進工法 路線延長 φ200VP L=50.30m	14,040,000	H29.10.26~H30.2.15	推進延長が増加したことによる増額
						15,260,400	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-3工区)	明和町 矢島 地内	(有)明石工業	明和町 新里856-3	開削工法 路線延長 φ150VU L=112.80m	10,206,000	H29.10.26~H30.2.20	公共枿が2箇所減少したことによる 減額
						10,054,800	同上	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-3工区・その2)	明和町 矢島・外1 地内	(有)明石工業	明和町 新里856-3	開削工法 路線延長 φ150VU L=43.00m 舗装補修工 表層・基層 42.70m ²	3,866,400	H29.12.28~H30.2.20	舗装補修工の施工範囲が増加した ことによる増額
						3,920,400	H29.12.28~H30.3.22	
建設コ ンサル タント	(仮称)矢島・大輪線 道路概略設計業務委託	明和町 矢島・外1 地内	三陽技術コンサル タンス(株)	前橋市天川大島町 三丁目8番地の3	道路概略設計 L=1.7km	3,186,000	H29.5.22~H29.9.29	設計延長が短くなったことによる減 額
						2,894,400	同上	
建設コ ンサル タント	(仮称)矢島・大輪線[矢島 工区]測量業務委託	明和町 矢島・外1 地内	技研コンサル(株)	前橋市下小出町一 丁目15番地3	橋梁補強設計 1橋	5,400,000	H29.9.20~H29.12.22	一部測量業務が不要になったこと による減額
						4,093,200	同上	

建設コンサルタント	間々下橋 橋梁補強設計業務委託	明和町 大輪 地内	(株)アイ・ディー・ エー	高崎市倉賀野町 4221番地13	3級基準点測量 3点 4級基準点測量 30点 現地測量 1式 路線測量 1.2km	3,456,000	H30.1.23～H30.3.28	一部設計業務が不要になったことによる減額
					2,872,800	同上		
土木	町道2-505号線 道路改良工事	明和町 中谷・外1 地内	荒井建設(株)	明和町 大佐貫687	延長 76.5m、幅員 8.68m 側溝 103.0m、縁石 69.9m 車道舗装 470.8m ² 歩道舗装 153.3m ²	22,680,000	H29.8.28～H30.2.28	駅東口駅前広場へ散水栓を設置したことによる増額
					22,809,600	H29.8.28～H30.3.30	支障物件移転の長期化による工期延長	
土木	町道1-238号外2線 歩道設置工事	明和町 千津井 地内	(有)明石工業	明和町 新里856-3	延長 280.4m 側溝 277.8m、縁石 171.6m 車道舗装 311.2m ² 歩道舗装 254.5m ²	22,464,000	H29.10.3～H30.3.23	上水道管の移設、外側線等の引き直し及び交通誘導警備員の増員による増額
					23,738,400	同上		
建設コンサルタント	平成29年度 防災・安全 社会資本整備交付金事業 橋梁定期点検業務委託	明和町 千津井 外6 地内	(公財)群馬県 建設技術 センター	前橋市大渡町 一丁目10-7	橋梁定期点検 N=40橋	11,685,600	H29.5.31～H30.3.30	橋梁点検車による点検を追加したことによる増額
						12,193,200	同上	
土木	平成29年度 単独公共 川俣駅周辺地域整備事業 東口駅前広場南側自 転車駐車場整備工事	明和町 中谷 地内	荒井建設(株)	明和町 大佐貫687	電磁ラック精算機自転車駐 車場:一式(24台分) サイクルポート:一式(25台分) 等	10,476,000	H29.7.19～H29.10.11	工事車両進入に伴う鋼製マット使用による増加 等
					11,620,800	同上		
土木	町道52号線 道路改良工事	明和町 斗合田 外1 地内	(有)明石工業	明和町 新里856-3	延長116.9m、ボックスカルバート 4.6m、Uがた側溝:83.6m、自 由勾配側溝:2.2m、置替工:40 2.5m ² 、上層路盤:396.2m ²	6,750,000	H29.5.22～H29.10.20	路盤掘削において排水管布設工 事が必要になったこと、また通学路 であることから交通誘導員を配置し たことにより増額
					6,868,800	同上		
土木	社会資本整備総合交付 金 187-1号橋 橋梁補修工事	明和町 矢島 地内	荒井建設(株)	明和町 大佐貫687	断面修復工0.459m ³ 、表面含浸 工:52.7m ² 、目地補修工(目地成 型ゴム):L=33.8m、橋面防水工: 防水シート貼付L=56.7m	12,312,000	H29.7.19～H29.12.22	雨水排水の流入量が多く、施工可 能な水位を保つ為にポンプを稼働 する日が増えた為。
					12,441,600	同上		
土木	町道2-500号線道路改 良工事(分割2号)	明和町 中谷 地内	河本工業(株)	館林市 北成島2544	メッシュフェンス設置: 123.4m、引戸門扉設置:1箇 所	7,560,000	H29.6.2～H29.9.29	既存フェンスを利用できる区間があ った為、仮囲いの延長が減少した。請 負業者との協議の結果、交通誘導 員が減少した。
					6,998,400	H29.6.2～H29.11.30		
土木	町道2-500号線道路改 良工事(分割3号)	明和町 中谷 地内	(有)司建設	明和町 中谷100	延長:75.0m、U型側溝: 14.0m、集水柵:2箇所、下層路 盤:385.1m ² 、上層路盤455.4 m ² 、表層工:1,070.2m ²	6,804,000	H29.9.20～H30.1.26	協議の結果、残土の運搬距離が 5.5kmから0.7kmになった為。
					6,782,400	同上		
測量	平成29年度 明和入ヶ谷 南工業団地造成事業 測 量設計業務委託	明和町 入ヶ谷 外地内	技研コンサル(株)	前橋市下小出町 一丁目15番地3	基準点測量 3級4点、4級32点 境界確定 28,600m ² 用地平面図作成 98,000m ² 道路詳細設計 1.22km	23,760,000	H29.12.28～H30.3.28	境界確定範囲及び交差道路の設計 を追加したため増額
						29,732,400	H29.12.28～H30.12.14	
測量	平成29年度 明和入ヶ谷 南工業団地造成事業 治 水協議資料作成業務委 託	明和町 入ヶ谷 外地内	技研コンサル(株)	前橋市下小出町 一丁目15番地3	治水協議資料作成 一式	2,970,000	H29.12.4～H30.3.2	関係機関との協議に不測の日数を 要するため
						同上	H29.12.4～H30.7.6	

測量	平成29年度 明和入ヶ谷 南工業団地造成事業 物 件補償調査業務委託	明和町 入ヶ谷 外地内	晃和測量設計(株)	館林市 赤土町857-2	木造建物・敷地 4棟(戸) 生産設備 1設備 独立工作物 5箇所 立竹木 300m2	4,536,000	H30.2.21~H30.3.28	用地交渉に不足の日数を要するた め
						同上	H30.2.21~H30.5.31	