

## 令和2年度 公共工事等一覧表(変更)

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-108号線 道路改良工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	延長L=107.0m GBX側溝L=185.7m 路床置換V=1204.3m <sup>3</sup> 下層・上層・基層・表層 A=945.3~990.2m <sup>2</sup> 透水性舗装A=453.3m <sup>2</sup> 排水性舗装A=136.6m <sup>2</sup> ~ 215.1m <sup>2</sup>	45,650,000	令和2年9月11日から 令和3年1月29日まで	隣接する矢島集客施設造成事業との調整により施工延長が減少したことによる減額及び二次製品の納期が遅れたことによる工期延長
						44,561,000	令和2年9月11日から 令和3年3月31日まで	
土木	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-403号線 道路改良工事	入ヶ谷地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	延長L=100.0m 自由勾配側溝L=119.9m 土留自由勾配側溝L=54.0m 山砕置換V=865.1m <sup>3</sup> 下層・上層A=1,227.7m <sup>2</sup>	16,830,000	令和2年9月11日から 令和3年1月29日まで	排水構造物や路盤工の増工による増額及び仮置きされた残土の搬出の遅延による工期延長
						18,216,000	令和2年9月11日から 令和3年3月31日まで	
土木	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線 道路改良工事	入ヶ谷地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長L=62.5m GBX側溝300×400 L=117.3m VS側溝300×500 L=57.4m 路床置換V=534.6m <sup>3</sup> 下・上層路盤A=477.1m <sup>2</sup> 歩道路盤 A=406.8m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロックL=132.4m 地先境界ブロックL=50.5m	18,348,000	令和2年9月1日から 令和3年1月29日まで	残土を矢島集客施設区域に搬入するための土質及び土壌試験を追加及び湧水の発生に伴う水替工の増工による増額
						19,976,000	-	
土木	令和元年度繰越事業 単独公共 町道2-294号線 道路改良工事	新里地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長L=120.4m 自由勾配側溝L=104.53m 集水桝5箇所 下層・上層A=554.1m <sup>2</sup> 表層A=567.1m <sup>2</sup> 地先境界ブロックL=107.5m 仮設駐車場整備1式	17,600,000	令和2年11月19日から 令和3年3月26日まで	全面通行止めに伴い、沿線居住者用の仮設駐車場を整備したことによる増額
						18,590,000	-	
舗装	令和2年度 農地耕作条件改善事業 明和8地区【梅原】 農道整備工事	梅原地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長L=246m 表層A=361.2m <sup>2</sup> ネットフェンスL=242.4m 間詰コンクリート1式 区画線1式	3,520,000	令和2年9月28日から 令和3年1月29日まで	間詰コンクリートの増工による増額
						3,718,000	-	

舗装	令和2年度 農地耕作条件改善事業 明和9地区【大輪】 農道整備工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687 番地	延長L=210m 表層A=319.9㎡ 溝蓋100枚 グレーチング5枚 区画線1式	2,178,000	令和2年9月28日から 令和2年12月25日まで	取り付け舗装が不要となり、表層工 の施工面積が減ったことによる減額 及び二次製品の納期が遅れたこと による工期延長
						2,156,000	令和2年9月28日から 令和3年1月29日まで	
舗装	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号 線 舗装新設工事	入ヶ谷・矢島地 内	(株)徳川組	邑楽町大字赤堀 1111番地	延長:300.55m No.4+15.7~No.8 表層【車道】A=534.5㎡ 〃【歩道】A=183.9㎡ No.9+19~No.21+15.25 基層【車道】A=1,851.3㎡ 表層【車道】A=1,835.9㎡ 〃【歩道】A=1,374.6㎡ 不陸整正【歩道】A=1,315.4 ㎡	18,370,000	令和2年12月24日から 令和3年3月19日まで	歩道部の不陸整正工の増工による 増額
						19,404,000	-	
造園	令和2年度 単独公共 町道60号外6 街路樹維持管理業務 委託	大輪 外1地内	(株)新栄造園	館林市上三林町乙 1592-1	管理延長:3168.0m 巡回【月1回】:12回 雑草抜取:4,157.0m <sup>2</sup> 防除【年3回】 高木:858本 中木:147本 寄植:1,521m <sup>2</sup> 施肥【年2回】 高木:568本 中木:98本 寄植:1,011.5m <sup>2</sup> 剪定【年1回】 高木:10本 中木:49本 寄植:519.3m <sup>2</sup> 交通誘導員:8.5人/日 支障木伐採・撤去:5本 支柱補修・撤去:1式 処分費:1式	3,905,000	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	当初設計よりも詳細な調査の結果、 高木剪定作業を行う必要がなくなっ たため減額
						3,113,000	-	
舗装	令和2年度 単独公共 町道55号線 舗装補修工事	上江黒地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687 番地	延長:140.0m 幅員:7.2m 路面切削:1,004.8m <sup>2</sup> 基層:983.4m <sup>2</sup> 表層:1,004.8m <sup>2</sup> 外側線:296.0m センターライン:151.0m 交通誘導員:4人/日	13,090,000	令和2年5月1日から 令和2年6月30日まで	当初設計よりも詳細調査の結果、路 面切削等の数量が減少したため減 額
						12,056,000	-	
舗装	令和2年度 単独公共 町道60号線 舗装補修工事	南大島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687 番地	延長:307.0m 幅員:6.6m 路面切削:2,040.8m <sup>2</sup> 基層:2,038.1m <sup>2</sup> 表層:2,040.8m <sup>2</sup> 外側線:690.0m センターライン:306.0m 交通誘導員:35人/日 欠損部補修工:1式	25,630,000	令和2年5月1日から 令和2年6月30日まで	当初設計よりも詳細調査の結果、路 面切削等の数量が減少したため減 額
						24,552,000	-	

土木	令和2年度 単独公共 明和第三工業団地内 調整池 浚渫業務委託	大輪地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	掘削:1,285.0m3 土砂等運搬:1,285.0m3 整地:647.5m3	4,180,000	令和2年9月28日から 令和2年12月11日まで	当初設計よりも詳細調査の結果、掘削面積が増加したため増額
						4,873,000	-	
土木	令和2年度 単独公共 町道2-190号線 道路改良工事	南大島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	延長:69.8m 幅員:5.0m ボックスカルバート:5.4m 自由勾配側溝:57.7m 集水桝:3基 下層路盤:325.0m2 上層路盤:325.0m2 表層:328.4m2 外側線:154.5m 防草コンクリート工:13.2m2	7,480,000	令和2年11月19日から 令和3年2月26日まで	【工期】 当初の予定よりも新型コロナウイルスの影響により、電柱移設業者の作業に遅れが出たことによる工期延長 【金額】 当初設計よりも詳細調査の結果、下層路盤等の数量が増加したため増額
						7,920,000	令和2年11月19日から 令和3年3月27日まで	
土木	令和2年度 単独公共 町道3-406号線 道路改良工事	大輪地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	延長:84.5m 幅員:4.0m 自由勾配側溝:76.7m 下層路盤:301.3m2 上層路盤:301.3m2 表層:323.7m2 外側線:172.0m	4,378,000	令和2年10月26日から 令和3年2月26日まで	当初設計よりも詳細調査の結果、下層路盤等の数量が減少したため減額
						4,356,000	-	
建設コンサルタント	令和2年度 単独公共 町道2-279号外3線 道路概略設計業務委託	新里地内	三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町3-8-3	【道路概略設計】 町道2-279号外2線 延長:769.8m 町道16号線 延長:162.8m 打合せ(中間打合せ2回)	1,705,000	令和2年6月22日から 令和2年12月18日まで	当初、中間打合せを標準回数である5回を予定していたが、メール等で打合せを行い、2回で済んだため減額
						1,254,000	-	
土木	令和2年度 道路メンテナンス事業補助事業 橋戸橋 橋梁補修工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	伸縮継手補修:1式(15.5m) 交通誘導員:3人/日 表層:61.2m2	11,550,000	令和2年7月22日から 令和2年12月18日まで	伸縮継手装置の補修にあたり、その前後における既存舗装との段差解消にあたり、擦り付け舗装の実施が必要となったため増額
						11,958,000	-	
建設コンサルタント	令和2年度 単独公共 間々下橋自転車歩行者橋 予備設計業務委託	大輪地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4221番地13	地質調査 土質ボーリング:38.0m 標準貫入試験:38回 孔内水平耐荷試験:1回 橋梁予備設計 自転車歩行者橋:12.0m	6,028,000	令和2年7月22日から 令和2年12月18日まで	ボーリング調査において、耐震検討のため当該箇所地盤種別を判定する必要があり、調査深度が深くなったため増額
						6,116,000	-	

土木	令和2年度 単独公共 町道2-291号線 道路改良工事	新里地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:58.6m ボックス:3.5m U型側溝:59.5m 路床置換:106.9m2 上層路盤:213.7m2 表層:213.7m2 外側線:120.0m 現場打ち集水桝:3箇所	4,070,000	令和2年10月26日から 令和3年2月26日まで	詳細調査の結果、排水構造物の数量が増加したため、増額
						4,257,000	-	
土木	令和2年度 単独公共 町道3-241号線 溝蓋設置工事	大輪地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:500m 溝蓋:825枚 グレーチング:50枚 既設溝蓋撤去・再設:78枚 既設グレーチング撤去・再設:51枚 浚渫土運搬・敷均し:3.0m3	5,390,000	令和2年5月1日から 令和2年6月30日まで	詳細調査の結果、当初設計より溝蓋の数量が減少したため、減額
						5,313,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共 下水道事業 枝線管 渠築造工事(32-15-6 工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	開削工法 PRP φ 150 路線延長 L=193.30m	19,250,000	令和2年4月1日から 令和2年7月15日まで	公共樹の増設に伴う増額
						19,327,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共 下水道事業 枝線管 渠築造工事(32-4-1工 区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VP φ 200 路線延長 L=48.25m	15,400,000	令和2年7月22日から 令和2年10月28日まで	交通誘導員の減少に伴う減額
						15,136,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共 下水道事業 枝線管 渠築造工事(32-15-1 工区)	矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	推進工法 VP φ 200 路線延長 L=54.00m	16,060,000	令和2年7月22日から 令和2年10月28日まで	推進延長の減少に伴う減額
						15,939,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共 下水道事業 枝線管 渠築造工事(32-15-3 工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VP φ 200 路線延長 L=60.40m	16,500,000	令和2年7月22日から 令和2年10月28日まで	公共樹の増設に伴う増額
						17,028,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共 下水道事業 枝線管 渠築造工事(32-4-2工 区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VP φ 200 路線延長 L=33.70m	15,950,000	令和2年9月11日から 令和2年11月30日まで	公共樹の増設に伴う増額
						16,456,000	-	

土木	令和2年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(32-16-2工区)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=35.00m	14,080,000	令和2年9月11日から 令和2年11月30日まで	推進延長等の減少に伴う減額
						13,431,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(32-15-2工区・その1)	矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	推進工法 VPφ200 路線延長 L=55.00m	14,575,000	令和2年9月28日から 令和2年12月15日まで	推進延長等の増加に伴う増額
						14,894,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(32-7-1工区)	南大島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=49.52m	14,960,000	令和2年10月9日から 令和3年1月25日まで	交通誘導員の減少に伴う減額
						14,597,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(32-4-3工区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=60.00m	17,600,000	令和2年10月9日から 令和3年1月25日まで	推進工法の変更に伴う増額及び工期延長
						19,635,000	令和2年10月9日から 令和3年2月25日まで	
土木	令和2年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(32-15-5工区・その1)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=45.00m	12,430,000	令和2年10月26日から 令和3年2月12日まで	交通誘導員の減少に伴う減額
						12,342,000	-	
土木	令和2年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(32-15-5工区・その2)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=40.00m 開削工法 PRPφ150 路線延長 L=65.00m	17,050,000	令和2年11月9日から 令和3年2月25日まで	公共樹の増設に伴う増額
						17,215,000	-	
舗装	令和2年度 明和町公共下水道事業 県道麦倉川俣停車場線 舗装本復旧工事	田島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	路面切削(t=10cm):387.3m <sup>2</sup> 路面切削(t=5cm):18.5m <sup>2</sup> 基層:387.3m <sup>2</sup> 表層:405.9m <sup>2</sup>	4,730,000	令和2年12月24日から 令和3年3月25日まで	基層面積の減少に伴う減額
						4,708,000	-	
建設コンサルタント	令和2年度 明和町公共下水道事業 マンホールポンプ修正設計等業務委託	矢島外1地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4221番地13	マンホールポンプ修正設計等:1式	5,269,000	令和2年6月22日から 令和3年2月25日まで	推進工法の追加に伴う増額
						6,842,000	令和2年6月22日から 令和3年3月15日まで	

造園	令和2年度 単独公共 ふるさとの広場・外1箇 所 植栽維持管理業務委 託	新里・外2地内	(有)キムケン	明和町下江黒216	【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南大島地内)】 高中木:181本 低木: 471.8m2 生垣:271.0m 芝 生:1,845.0m2 花壇:3.0m2 インターロッ キング:242.0m2 【ふるさとの広場Bゾーン(新 里・南大島地内)】 高中木:130本 低木: 441.5m2 生垣:193.1m 芝 生:203.0m2 花壇:12.0m2 グラウンド: 10,066.0m2 インターロッキ ング:890.0m2 【ふるさとの広場Cゾーン(新 里・南大島・田島地内)】 高中木:309本 低木: 1,531.4m2 生垣:339.0m 芝生:4,400.0m2 花壇:8.6m2 インターロッ キング:3,084.0m2 【清掃】 外堀:320.0m せせらぎ: 50.0m 【役場(新里・南大島地内)】 高中木:177本 低木: 616.7m2 生垣:33.6m 芝 生:3,408.4m2 インターロッキング: 950.0m2 空地:617.1m2	7,689,000	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	役場庁舎周辺の高木を伐採、強 剪定等による増額
					9,163,000	-		
土木	令和2年度 単独公共 町営住宅新田団地 駐車場整備工事	南大島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	土工:1式 構造物撤去工:1式 構造物設置工:1式 車止め工:1式 舗装工:1式 区画線工:1式 外灯移設・交換工:1式 新田団地西側空地除草:1 式 ポストコーン設置:1式 新田団地西側空地単管パイ プ柵設置:1式 新田団地B棟北側植栽間引 き:1式	1,848,000	令和2年9月11日から 令和2年12月18日ま で	新田団地西側空地の除草作業、単 管パイプ柵設置等による増額
					2,376,000	-		

建設 コンサル タント	令和2年度 都市構造 再編集支援事業 明 和町総合的交通ネット ワーク検証策定業務委 託	明和町全域	三陽技術コンサ ルタンツ(株)	前橋市天川大島町 3-8-3	業務計画:1式 道路をとりまく諸環境の整 理:1式 住民アンケート調査結果の 分析:1式 道路整備状況の整理:1式	2,750,000	令和2年10月26日から 令和3年3月19日まで	新型コロナウイルス感染症拡大によ り交通量調査を次年度へ見送ったこ とによる減額
						1,243,000	-	
電気通 信	公立学校情報通信ネット ワーク環境施設整備 費補助金事業 明和町 立小中学校校内情報 通信ネットワーク整備 業務委託	千津井・外2地 内	東日本電信電 話(株)群馬支店	高崎市高松町3番 地	小中学校校内情報通信ネット ワーク整備:一式 明和東小学校 ルータ、L3スイッチ:各 1 基、PoEスイッチ: 3基 無線アクセスポイント: 9 基、充電保管庫: 6台 明和西小学校 ルータ、L3スイッチ:各 1 基、PoEスイッチ: 4基 無線アクセスポイント:14 基、充電保管庫:14台 明和中学校 ルータ、L3スイッチ:各 1 基、PoEスイッチ: 5基 無線アクセスポイント:11 基、充電保管庫: 9台 合計 ルータ、L3スイッチ:各 3 基、PoEスイッチ:12基 無線アクセスポイント:34 基、充電保管庫:29台	17,380,000	令和2年11月30日から 令和3年3月26日まで	【現地詳細調査による施工数量の増 減】 明和東小学校、明和西小学校、明 和中学校のネットワーク整備におい て、受託者による詳細調査の結果、 下記のとおり機器が新たに必要とな った。 ・Cat6Aモジュラープラグ (0個→33 個) ・ルーター(ファイアウォール)マウン トキット (0式→1式) ・PoEスイッチ(フロアスイッチ)マウン トキット (0式→1式) ・OAタップ3m (0式→1式) ・25台収納用充電保管庫(職員用) (0台→3台) ・無線アクセスポイント(70台以上同 時接続用) (21基→22基) また、災害時におけるネットワーク接 続に必要な設備(無線LANコント ローラ)を受託者との協議の結果、 当初予定していた機能の一部を 省略することでも運用できる設備に 変更。
						17,336,000	-	
土木	令和2年度 単独公共 明和町立明和中学校 テニスコート改修工事	新里地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	明和町立明和中学校テニス コート改修工事(2面) 一式 既設ラインテープ撤去・処分 2面 表層工 886㎡ 表面処理工 886㎡ 仕上工 886㎡ ラインテープ工 2面	2,420,000	令和2年6月22日から 令和2年11月30日ま で	【テニスコート利用方法に伴う数量の 増加】 ・シングルス対応のサービスサイドラ インを追加したため。※テニス部顧 問から要請 【その他雑工】 ・荒木田土搬入に伴いテニスコート 外周ネットフェエンスの一部を撤去 新設したため。
						2,552,000	-	

土木	令和2年度 単独公共 明和町立明和こども園 駐車場整備工事	南大島地内	(有)司建設	明和町中谷100	上層路盤:2,300㎡ 表層:100㎡ 防草コンクリート:82.5㎡ ロープ区画線:448㎡(76台分) 立入防止柵:190m	7,018,000	令和2年6月22日から 令和2年11月30日まで	【駐車場利用に伴う外構工事の追加】 ・駐車場用地を明確にするため外周にメッシュフェンスを設置 ・夜間時における駐車場利用者の安全性を確保するためLED外灯を設置 ・駐車場利用者の利便性向上のため車止めを設置 ・こども園西側駐車場における送迎車の安全確保のため一方通行表示を設置
						8,162,000	-	
管	令和2年度 新型コロナ ウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 事業 明和町立明和こども園 空調設備改修工事	田島地内	(株)神寛	館林市松原二丁目 6番26号	天井吊型(シングル) 2馬力相当:1台 4馬力相当:9台 5馬力相当:16台 6馬力相当:1台 ルームエアコン 6畳用:4台 合計:31台	43,670,000	令和2年12月24日から 令和3年3月26日まで	【作業工程の調整による工期延期】 ・こども園事業(保育、卒業式、入園式等各種事業)と機器設置における各部屋の利用を調整した結果、 工期内に完成させることが困難であるため完成末日を延期するものである。
						-	令和2年12月24日から 令和3年5月31日まで	
管	令和2年度 新型コロナ ウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 事業 明和町立明和こども園 換気設備設置工事	田島地内	(株)神寛	館林市松原二丁目 6番26号	全熱交換器 1,000m3/h(天井埋込形):2台 800m3/h(天井埋込形):3台 500m3/h(天井カセット形):2台 350m3/h(天井カセット形):6台 250m3/h(天井カセット形):5台 150m3/h(天井カセット形):5台 合計:23台	13,750,000	令和2年12月24日から 令和3年3月26日まで	【作業工程の調整による工期延期】 ・こども園事業(保育、卒業式、入園式等各種事業)と機器設置における各部屋の利用を調整した結果、 工期内に完成させることが困難であるため完成末日を延期するものである。
						-	令和2年12月24日から 令和3年5月31日まで	
建設コンサルタント	令和2年度 明和東部 工業団地造成事業 周辺 道路測量設計委託	斗合田地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町 4221番地13	基準点測量(3級:3点、4級:11点) 現地測量:0.038km2 路線測量:0.65km 道路予備設計:0.65km 交差点予備設計:1箇所	13,739,000	令和2年6月22日から 令和3年3月12日まで	用地交渉の結果事業用地の確定ができないため主な測量業務を削除したことによる減額
						3,718,000	-	

建設コンサルタント	令和元年度 明和矢島地区造成事業 造成設計業務委託	矢島地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4221番地13	路線測量L=1.46km 造成設計A=12.5ha 調整池設計1式 道路詳細設計L=0.70km 交差点設計N=4箇所 歩道詳細設計L=0.10km 開発許可申請書、都計法第32条協議書、治水協議資料修正 各1式	21,967,000	令和元年8月6日から令和2年3月31日まで	分譲計画に合わせて造成計画を変更したことによる増額及び関係機関との調整に不測の日数を要したため履行期限を延期
						28,314,000	令和元年8月6日から令和3年3月31日まで	
建設コンサルタント	平成30年度 明和東部工業団地造成事業 測量業務委託	下江黒外地内	技研コンサル(株)	前橋市下小出町一丁目15番地3	基準点測量(2級:3点、3級:2点、4級:84点) 現地測量 0.2km2 境界測量 64,200m2 用地平面図作成 200,000m2 復元測量 1,150m2 公共用地境界確定協議 一式	22,356,000	平成31年2月19日から令和元年7月31日まで	関係機関との調整に不測の日数を要したため履行期限を延期及び関係機関協議により履行不可となる業務を削除したことによる減額
						21,848,400	平成31年2月19日から令和3年3月31日まで	